

AVANCE FÍSICO DE CARRETERAS AL MES DE ENERO 2018

Concesión	Total km (Contrato de Concesión)	Total kms. Comprometidos para Construcción (1)	Total kms. Comprometidos para ser Intervenido ⁷ (2)	Total km Comprometidos (Construcción + Intervenido) (3) = (1) + (2)	Kms. Construidos de carreteras - Kms. intervenidos (puesta a punto y mantenimiento inicial)									
					Al 2017		Ene-18		Total 2018		Total acumulado al 2018		% Avance Kms. Construidos (4)/(1)	% Avance Kms. intervenidos (5)/(2)
					Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos (4)	Kms. Intervenido (5)		
1 IIRSA Norte ^{1/}	955.070	200.720	806.350	1007.070	197.718	806.350	2.000	0.000	2.000	0.000	199.718	806.350	99.5%	100.0%
- Obra Principal	955.070	114.080	0.000	114.080	114.080	-	0.000	-	0.000	-	114.080	-	100.0%	-
- Obra Adicional: Via Evitamiento Tarapoto	0.000	13.700	0.000	13.700	13.698	-	0.000	-	0.000	-	13.698	-	100.0%	-
- Obra Adicional: Acceso Nuevo Puerto de Yurimaguas	0.000	9.402	0.000	9.402	9.402	-	0.000	-	0.000	-	9.402	-	100.0%	-
- Obra Adicional: Via de Evitamiento de Piura	0.000	11.538	0.000	11.538	11.538	-	0.000	-	0.000	-	11.538	-	100.0%	-
-Obra Adicional: Intercambio vial Piura	0.000	3.000	0.000	3.000	3.000	-	0.000	-	0.000	-	3.000	-	100.0%	-
- Obras adicional : Segunda Calzada Piura Paita	0.000	49.000	0.000	49.000	46.000	-	2.000	-	2.000	-	48.000	-	98.0%	-
2 Red Vial 05 ^{2/}	182.660	91.160	91.500	182.660	88.076	91.500	0.000	0.000	0.000	0.000	88.08	91.500	96.6%	100.0%
3 Buenos Aires - Canchaque ^{1/}	78.130	54.980	21.960	76.940	54.980	21.960	-	-	0.000	0.000	54.980	21.960	100.0%	100.0%
4 Autopista del Norte - Pativilca Trujillo	356.210	356.210	0.000	356.210	264.000	-	0.000	-	0.000	-	264.000	-	74.1%	-
5 Tramo Vial Chancay - Acos ^{1/}	76.500	52.200	24.300	76.500	52.200	24.300	-	-	0.000	0.000	52.200	24.300	100.0%	100.0%
6 Mocupe - Cayalti - Oyotún ^{1/}	46.800	32.647	14.150	46.797	32.647	14.150	-	-	0.000	0.000	32.647	14.150	100.0%	100.0%
7 Autopista del Sol Trujillo - Sullana ^{3/}	475.000	262.780	0.000	262.780	100.529	-	0.000	-	0.000	-	100.529	-	38.3%	-
- Construcción de la Segunda Calzada de la via de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana norte - I etapa	0.000	7.200	-	7.200	7.200	0.000	-	-	0.000	-	7.200	0.000	100.0%	-
- Construcción de la Segunda Calzada de la via de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana norte - II etapa	0.000	6.000	-	6.000	0.000	-	0.627	-	0.627	-	0.627	-	10.5%	-
8 IIRSA Centro - Tramo 2	377.000	-	377.000	377.000	-	377.000	-	-	-	0.000	-	377.000	-	100.0%
9 Longitudinal de la sierra-Tramo 2 ^{4/}	874.109	90.090	460.560	550.650	17.580	0.000	11.420	0.000	11.420	0.000	29.000	0.000	32.2%	0.0%
10 IIRSA SUR TRAMO 1 ^{8/}	757.640	0.000	750.358	750.358	-	750.358	-	-	-	0.000	-	750.358	-	100.0%
-Obra adicional Vía de evitamiento Urcos		3.880	0.000	3.880	3.880	-	-	-	0.000	0.000	3.880	-	100.0%	-
11 IIRSA SUR TRAMO 2 ^{1/}	300.000	246.400	0.000	246.400	246.400	-	-	-	0.000	-	246.400	-	100.0%	-
12 IIRSA SUR TRAMO 3 ^{5/}	403.200	410.334	0.000	410.334	410.334	-	-	-	0.000	-	410.334	-	100.0%	-
13 IIRSA SUR TRAMO 4	305.900	276.996	25.180	302.176	276.996	25.180	-	-	0.000	0.000	276.996	25.180	100.0%	100.0%
14 IIRSA SUR TRAMO 5 ^{7/}	854.678	56.288	798.390	854.678	56.288	798.390	-	-	0.000	0.000	56.288	798.390	100.0%	100.0%
-Obra adicional Segunda Calzada Puno-Juliaca	-	48.000	-	48.000	40.500	-	0.000	-	0.000	-	40.500	-	84.4%	-
15 Red Vial 6 ^{6/9/}	221.695	215.210	279.300	494.510	148.215	233.080	0.000	-	0.000	0.000	148.215	233.080	68.9%	83.5%
16 Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia	428.613	74.460	428.613	503.073	10.072	252.540	0.000	26.636	0.000	26.636	10.072	279.176	13.5%	65.1%
Total Avance Físico de Carreteras	6,693.21	2,485.56	4,077.66	6,563.22	2,007.615	3,394.808	14.047	26.636	14.047	26.636	2,021.662	3,421.444	81.3%	83.9%

^{1/} Puesta a punto y Mantenimiento Inicial.

^{2/} Las obras se encuentran culminadas. En el caso de IIRSA Sur Tramo 2, el expediente inicial fue modificado y las obras totalmente ejecutadas corresponde a 246.400 Kms.

^{3/} Obras culminadas en su primera Etapa. Para el caso de Red Vial 5 los Kilómetros comprometidos para la primera etapa fueron de 33.900 Kms y para la segunda etapa corresponde a 57.260 Kms. Se iniciaron las obras en abril del 2015. En el Mes de Agosto 2016 se corrigió el acumulado del año respectivo.

^{4/} Los kilómetros contruidos corresponden a las obras del Sub tramo(2) Piura- Sullana. En este contrato OSITRAN no supervisa obras puesta a punto (correspondiente a 212.220 km), de acuerdo al literal 1.9.73 del Contrato de Concesión.

^{5/} El contrato de Longitudinal de la sierra-Tramo 2 firmada el 28 de mayo del 2014, comprende un total de 874.109 kms. de las cuáles 90.090 kms. seran construidos y 460.56 km serán intervenidos con Mantenimiento Periodico Inicial.


^{6/} Para el caso de IIRSA SUR TRAMO 3, la longitud comprometida incluye obras adicionales viales (empalmes y cruces urbanos) y el puente Billingham (L=722.95 m). Se ajusta los kilometros construidos ajustando a la liquidación de la obra, siendo construido 410.334 km.

^{7/} A la fecha los trabajos de la 2da etapa se encuentran parcialmente observados (kms 51 al 94), teniendo 34.5 Km de longitud construidos sólo en la Segunda Etapa.

^{8/} Para el caso de la Concesión IIRSA SUR TRAMO 5 se incluye la obra adicional Segunda Calzada Puno - Juliaca (Adenda 2).

^{9/} A la fecha se han culminado los Km comprometidos para ser intervenidos considerando los Km referidos a Eventos Catastróficos del año 2010

Los km según el contrato de concesión y se consideran en km lineales. Para los avances de la puesta punto y construcción se considera la suma de ambas calzadas de la vía lo cual ha generado una actualización de las cifras reportadas. La cifras han sido revisadas y actualizadas a la fecha, por el Supervisor de Inversiones a Cargo. En este mes, los kms comprometidos para ser intervenidos aumentan en 46.22 km por el subtramo 5 en virtud de la Adenda 7.



Fecha de actualización: 20 de febrero 2018.