

**AVANCE FÍSICO DE CARRETERAS AL MES DE MARZO 2019 (\*\*)**

Concesión	Total km (Contrato de Concesión)	Total kms. Comprometidos para Construcción (1)	Total kms. Comprometidos para ser Intervenido <sup>7/</sup> (2)	Total km Comprometidos (Construcción + Intervenido) (3) = (1) + (2)	Kms. Construidos de carreteras - Kms. intervenidos (puesta a punto y mantenimiento inicial)															
					Al 2018		ene-19		feb-19		mar-19		Total 2019		Total acumulado al 2019		% Avance Kms. Construidos (4)/(1)	% Avance Kms. intervenidos (5)/(2)		
					Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos (4)	Kms. Intervenido (5)				
1	IIRSA Norte <sup>1/</sup>	955.070	200.720	806.350	1007.070	200.718	806.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.718	806.350	100.0%	100.0%	
	- Obra Principal	955.070	114.080	0.000	114.080	114.080	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	114.080	-	100.0%	-	
	- Obra Adicional: Vía Evitamiento Tarapoto	0.000	13.700	0.000	13.700	13.698	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	13.698	-	100.0%	-	
	- Obra Adicional: Acceso Nuevo Puerto de Yurimaguas	0.000	9.402	0.000	9.402	9.402	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	9.402	-	100.0%	-	
	- Obra Adicional: Vía de Evitamiento de Piura	0.000	11.538	0.000	11.538	11.538	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	11.538	-	100.0%	-	
	-Obra Adicional: Intercambio vial Piura	0.000	3.000	0.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	3.000	-	100.0%	-	
	- Obras adicional : Segunda Calzada Piura Paita	0.000	49.000	0.000	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	49.000	-	100.0%	-	
2	Red Vial 05 <sup>2/</sup>	182.660	91.160	91.500	182.660	88.076	91.500	0.000	-	-	-	-	-	0.000	0.000	88.08	91.500	96.6%	100.0%	
3	Buenos Aires - Canchaque <sup>1/</sup>	78.130	54.980	21.960	76.940	54.980	21.960	-	-	-	-	-	-	0.000	0.000	54.980	21.960	100.0%	100.0%	
4	Autopista del Norte - Pativilca Trujillo <sup>10/</sup>	356.210	356.210	0.000	356.210	264.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	264.000	-	74.1%	-	
5	Tramo Vial Chancay - Acos <sup>1/</sup>	76.500	52.200	24.300	76.500	52.200	24.300	-	-	-	-	-	-	0.000	0.000	52.200	24.300	100.0%	100.0%	
6	Mocupe - Cayalti - Oytún <sup>1/</sup>	46.800	32.647	14.150	46.797	32.647	14.150	-	-	-	-	-	-	0.000	0.000	32.647	14.150	100.0%	100.0%	
7	Autopista del Sol Trujillo - Sullana <sup>3/</sup>	475.000	262.780	0.000	262.780	100.529	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	100.529	-	38.3%	-	
	- Construcción de la Segunda Calzada de la vía de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana norte - I etapa	0.000	7.200	-	7.200	7.200	0.000	-	-	-	-	-	-	0.000	-	7.200	0.000	100.0%	-	
	- Construcción de la Segunda Calzada de la vía de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana norte - II etapa	0.000	6.000	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	6.000	-	100.0%	-	
8	IIRSA Centro - Tramo 2	377.000	-	377.000	377.000	-	377.000	0.000	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	377.000	-	-	100.0%
9	Longitudinal de la sierra-Tramo 2 <sup>4/</sup>	874.109	90.090	460.560	550.650	53.000	416.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	15.000	53.000	431.000	58.8%	93.6%	
10	IIRSA SUR TRAMO 1 <sup>8/</sup>	757.640	0.000	750.358	750.358	-	750.358	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	750.358	-	-	100.0%
	-Obra adicional Vía de evitamiento Urcos	-	3.880	0.000	3.880	3.880	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	3.880	-	100.0%	-	
11	IIRSA SUR TRAMO 2 <sup>1/</sup>	300.000	246.400	0.000	246.400	246.400	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	246.400	-	100.0%	-	
12	IIRSA SUR TRAMO 3 <sup>5/</sup>	403.200	410.334	0.000	410.334	410.334	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	-	410.334	-	100.0%	-	
13	IIRSA SUR TRAMO 4 <sup>11/</sup>	305.900	276.996	25.180	302.176	276.996	25.180	-	-	-	-	-	-	0.000	0.000	276.996	25.180	100.0%	100.0%	
14	IIRSA SUR TRAMO 5 <sup>7/</sup>	854.678	56.288	798.390	854.678	56.288	798.390	-	-	-	-	-	-	0.000	0.000	56.288	798.390	100.0%	100.0%	
	-Obra adicional Segunda Calzada Puno-Juliaca	-	48.000	-	48.000	29.350	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	29.350	-	61.1%	-	
	-Obra adicional Puente de Loripongo y Malcomallo	-	0.500	-	0.500	0.050	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.050	-	10.0%	-	
15	Red Vial 6 <sup>6/ 9/</sup>	221.695	215.210	279.300	494.510	160.715	279.300	0.000	-	0.000	-	0.000	-	0.000	0.000	160.715	279.300	74.7%	100.0%	
16	Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia	428.613	74.460	428.613	503.073	10.072	369.514	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.072	369.514	13.5%	86.2%	
<b>Total Avance Físico de Carreteras</b>		<b>6,693.21</b>	<b>2,486.06</b>	<b>4,077.66</b>	<b>6,563.72</b>	<b>2,053.435</b>	<b>3,974.002</b>	<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2,053.435</b>	<b>3,989.002</b>	<b>82.6%</b>	<b>97.8%</b>	

<sup>1/</sup> Puesta a punto y Mantenimiento Inicial. (\*\*\*) Sujeta a revisión y/o actualización.

<sup>2/</sup> Las obras se encuentran culminadas. En el caso de IIRSA Sur Tramo 2, el expediente inicial fue modificado y las obras totalmente ejecutadas corresponde a 246.400 Kms.

<sup>3/</sup> Obras culminadas en su primera Etapa. Para el caso de Red Vial 5 los Kilómetros comprometidos para la primera etapa fueron de 33.900 Kms y para la segunda etapa corresponde a 57.260 Kms. Se iniciaron las obras en abril del 2015. En el Mes de Agosto 2016 se corrigió el acumulado del año respectivo.

<sup>4/</sup> Los kilómetros contruidos corresponden a las obras del Sub tramo(2) Piura- Sullana. En este contrato OSITRAN no supervisa obras puesta a punto (correspondiente a 212.220 km), de acuerdo al literal 1.9.73 del Contrato de Concesión.

<sup>5/</sup> El contrato de Longitudinal de la sierra-Tramo 2 firmada el 28 de mayo del 2014, comprende un total de 874.109 kms. de las cuáles 90.090 kms. seran construidos y 460.56 km serán intervenidos con Mantenimiento Periódico Inicial. El avance acumulado en pavimentos es mayor al reportado, no se considera el 100% de lo reportado por la existencia de obras de arte pendientes de ejecutar.

<sup>6/</sup> Para el caso de IIRSA SUR TRAMO 3, la longitud comprometida incluye obras adicionales viales (empalmes y cruces urbanos) y el puente Billinghamurst (L=722.95 m). Se ajusta los kilometros construidos ajustando a la liquidación de la obra, siendo construido 410.334 km.

<sup>7/</sup> Los km según el contrato de concesión se consideran lineales. Para los avances de la puesta punto y construcción se considera la suma de ambas calzadas de la vía lo cual ha generado una actualización de las cifras reportadas. La cifras han sido revisadas y actualizadas a la fecha, por el Supervisor de Inversiones a Cargo. Los kms comprometidos para ser intervenidos aumentan en 46.22 km por el subtramo

<sup>8/</sup> Para el caso de la Concesión IIRSA SUR TRAMO 5 se incluye la obra adicional Segunda Calzada Puno - Juliaca (Adenda 2). Las obras se encuentran paralizadas por falta de entrega de terrenos.

<sup>9/</sup> A la fecha se han culminado los Km comprometidos para ser intervenidos considerando los Km referidos a Eventos Catastróficos del año 2010

<sup>10/</sup> Según acta de recepción 27/03/2018.

<sup>11/</sup> Las obras se encuentran paralizadas desde julio del 2016 por falta de entrega de terrenos al concesionario.

<sup>12/</sup> Las obras de construcción culminaron en abril del 2016.