Anillo Vial

Febrero 2025





Movemos Lima y Callao hacia un futuro más conectado





Contenido

- 1. La Sociedad Concesionaria
- 2. El Anillo Vial
- 3. Actividades en Desarrollo
- 4. Aspectos Administrativos y Financieros
- 5. Aspectos Críticos
- 6. Otros: Liberación de Áreas AVP



Acerca de la Sociedad Concesionaria



Movemos Lima y Callao hacia un futuro más conectado







La Sociedad Concesionaria Anillo Vial **está integrada por las empresas españolas Cintra, Sacyr y ACCIONA.**



Somos líderes mundiales en concesiones viales, reconocidos por aplicar los más altos estándares en gestión social y ambiental.



Somos expertos en desarrollo y gestión de grandes proyectos de infraestructura, con una sólida trayectoria en diversas obras viales de relevancia a nivel nacional.

Trabajamos con base en relaciones sólidas y confiables, cumpliendo con los estándares del Banco Mundial y las mejores prácticas internacionales en gestión social y participación inclusiva.









Nuestro propósito



El proyecto representa un avance significativo para el desarrollo de la movilidad en la capital y el Perú, con expectativas de mejorar notablemente la eficiencia del tráfico y la seguridad vial, además de contribuir al crecimiento económico de la región

Movemos Lima y Callao hacia un futuro más conectado



El Anillo Vial





Movemos Lima y Callao hacia un futuro más conectado



Acerca del proyecto





Consiste en el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de una autopista urbana de 34.8 km de longitud, a ejecutar mediante la modalidad de Asociación Público Privada (APP).

Mejorará la conexión de Lima con el Callao, y con los grandes ejes viales de la ciudad, conectando a 11 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao, y beneficiando a más de 4,5 millones de personas.





Línea del tiempo del proyecto



El proyecto en detalle:

una visión general







Autopista

Vía Expresa de peaje con 3 carriles por sentido y 34,8 km de longitud



Puentes peatonales

Pasos peatonales cada 500 m y conexiones de la vía expresa y las vías laterales



Movilidad

Velocidad de diseño de 80 km/h
- 120 km/h.
Vías laterales libres de peaie

Vías laterales libres de peaje para conectar el tránsito local



Túneles

4.22 km de túneles dobles y triple carril



Pasos a desnivel

11 viaductos, 16 pasos inferiores, 18 pasos superiores,



Tramos del proyecto

Tramo 1

Con 8.7 kilómetros, se extiende desde el Óvalo 200 Millas hasta la Panamericana Norte, y atraviesa los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y el Callao.

Plazo de ejecución: 5.2 años.

Tramo 2

El más extenso con 15.1 kilómetros, conecta la Panamericana Norte con la Av. Ramiro Prialé y contará con 4.22 kilómetros de túneles para recorrer Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho – Chosica. Plazo de ejecución: 9.5 años.

Tramo 3

Con 11 kilómetros, enlaza la Av. Ramiro Prialé con la Av. Circunvalación, atravesando los distritos de El Agustino, Ate, Santa Anita, La Molina y San Luis

Plazo de ejecución: 5.8 años.







Impacto



• Inversión estimada en US\$ 3,400 millones.

- ✓ Impacto equivalente al 2.5% del PBI de Lima.
- ✓ Reducción del 13% de la brecha de infraestructura del Transporte en Perú.
- ✓ Inversión promedio de US\$ 300 millones anuales por 7 años, comenzando en 2026.
- ✓ Población beneficiada 4.5 millones de habitantes.

Beneficios





REDUCCIÓN DEL TRÁFICO Y DEL TIEMPO DE VIAJE



ACCESOS DIRECTOS AL AEROPUERTO Y PUERTO DE CALLAO



MEJORAMIENTO
DE CONEXIONES
INTERURBANAS
(TRANSPORTE
PRIVADO Y
PÚBLICO)



MEJORA EN EL ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD



CREACIÓN DE MILES EMPLEOS (DIRECTOS E INDIRECTOS)



EFICIENCIA DEL VIAJE, REGULADA POR PEAJE Y MEJORAMIENTO DE VÍAS LATERALES EXISTENTES SIN COSTO.



REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SISTEMA DE CONTROL DE EXCESO DE CARGA




ANILLO VIAL SERÁ UNA **VÍA RÁPIDA, CON MAYOR FLUIDEZ DEL TRÁNSITO**, MENOR CONGESTIÓN Y TIEMPO DE VIAJE, Y **REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES (CO2).**




Ubicación – Tramo I





Ubicación - Tramo II





Ubicación - Tramo III






Componentes Principales



SECCIÓN DE AUTOPISTA EN RECTA (3 Carriles) Y VÍAS DE SERVICIO (2 Carriles)

Variable ≥ 46,40 26,40 Variable ≥ 3,40 Variable ≥ 3,40 Via de Servicio Calzada Autopista 3,60 Calzada Autopista Via de Servicio 1,00V.≥1,00 1,40 Variable ≥ 2,00 .50 1.00 0.50 3,60 3,60 3,60 3,00 Carril Barrera Barrera New Jersey Barrera New Jersey Peration Peration Ele de R en Plant Alzado Poralles


SECCIÓN DE AUTOPISTA EN RECTA DESDE EVITAMIENTO A CIRCUNVALACIÓN (2 Carriles) Y VÍAS DE SERVICIO (2 Carriles + Estacionamiento en línea)




Paisajismo y Zonas verdes



- ✓ Diseño especial de Zonas Verdes
- ✓ Plantaciones y Tierra vegetal
- ✓ Hidrosiembras
- ✓ Puesta en valor de zonas verdes
- ✓ Tratamiento singular del Parque Lineal de Separadora Industrial (Tramo 3)






Gestión Ambiental y Arqueológica



- Proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental detallado EIA d ("IGA"), obtención de la Licencia Ambiental
- Implementación de medidas de mitigación/compensación
- Tratamiento, seguimiento y control Arqueológicos
- Remoción y recuperación del Vertedero de la Vizcachera (Tramo 2):





Intercambiadores Viales – Tramo I





Instalaciones y Sistemas





Instalaciones en túneles

- Iluminación específica
- Ventilación
- Protección contra incendios
- Circuito cerrado de televisión
- Señalización variable

- Semaforización
- Velocidad y conteo de vehículos
- Detección automática de incidentes
- Telefonía, megafonía y Postes SOS
- Medición de datos ambientales

Iluminación

- Intercambiadores, Peajes, Glorietas
- ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte)
 - Circuito de Televisión
 - Postes SOS
 - Control de tráfico
 - Paneles mensajería variable
 - Emisora Radio, App móvil
 - Sistema de Gestión Seguridad Vial
 - Sistema gestión mantenimiento y de Niveles de Servicio



Componentes Auxiliares



Canteras

- Distancia
- Calidad
- Cantidad



Oficina


Planificación

Plantas industriales

Subcontratación









Depósito de material excedente

- Espacio
- Distancia

Patio de máquinas

- Espacio
- Equipos
- Planificación





Campamentos

- Personal
- Planificación

Proceso constructivo









OBRAS CIVILES: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación y relleno de las calzadas y estructuras.

ESTRUCTURAS

Ejecución de pasos a desnivel e intercambios viales que albergarán actividades de diversas disciplinas.

PAISAJISMO

Actividades de paisajismo a fin de generar menores impactos visuales por la existencia de estructuras.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

TRABAJOS PRELIMINARES


Trabajos de adecuación de áreas, instalación de campamentos y oficinas y planificación de tareas.

OBRAS CIVILES: CONCRETO

Construcción de estructuras, trabajos de habilitación de acero y vaciado de concreto.

OBRAS CIVILES: ASFALTO


Colocación de carpeta asfáltica.





Cronograma – Tramo I





Actividades en desarrollo



Actividades en desarrollo





EDI (Topografía y Geotécnica)

 Actividades necesarias para el desarrollo de los Estudios Definitivos de Ingeniería.



Gestión Socio predial

- Continuación de las actividades ejecutadas por el Concedente desde el 2020.
- Recojo de información: Entrevistas a líderes locales, levantamiento físico.



Elaboración del EIA-d

- Ejecución de Talleres Participativos antes de la elaboración del EIA-d
- Elaboración de Línea base ambiental y social.

Elaboración de los EDIS





Elaboración de los EDIS



✓ Trabajos de Geotecnia y Topografía con acompañamiento social.









Gestión Socio Predial

✓ Información y aplicación de censo socioeconómico.











Gestión Predial



✓ Levantamiento físico.











Gestión Socio Predial



Mecanismos de comunicación

- ✓ Correo de Informes: informes@anillovial.com
- ✓ Whatsapp para llamadas y mensajería instantánea para cada uno de los tramos del proyecto:

✓ Tramo 1: 952317023

✓ Tramo 2: 952316827

✓ Tramo 3: 952316977

✓ Implementación de 3 Oficinas de Atención Permanente (en proceso de obtención de permisos)

Elaboración del EIA-d y PPC



2019

Aprobación de los Planes de Participación Ciudadana (PPC) y Términos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental Detallados

2024

27 Dic: Inicio de elaboración EIA-d

2025

Trabajo de Campo



Tramos	Oficio	Fecha de aprobación	
Tramol	Resolución Directoral N° 00164-2019- SENACE-PE/DEIN	03 de diciembre de 2019	
Tramo II	Resolución Directoral N° 00179-019- SENACE-PE/DEIN	30 de diciembre de 2019	
Tramo III	Resolución Directoral N° 00180-2019- SENACE-PE/DEIN	31 de diciembre de 2019	

1ra Temporada

Información primaria Agosto – Setiembre 2025

2da Temporada

Información primaria Enero – Febrero 2026

Tramo 2

1ra Temporada

Información primaria Febrero – Marzo 2025

2da Temporada

Información primaria Agosto – Setiembre 2025

Tramo 3

Elaboración del EIA-d y PPC



Mecanismos de Participación Ciudadana Obligatorios

Taller Participativo
Antes de la
Elaboración del EIA-d

Taller Participativo
Durante la
Elaboración del EIA-d

Taller Participativo
Durante la Evaluación
del EIA-d

Audiencias públicas

Etapa Antes de la Elaboración del EIA-d

Etapa Durante la Elaboración del EIA-d Etapa Durante la Evaluación del EIA-d



Mecanismos de Participación Ciudadana Complementarios











Mecanismos de Participación Ciudadana Complementarios

Protocolo de Relacionamiento Temprano

Inició 30 días antes de desarrollar los Talleres Participativos.

Se verificó la zona de intervención del Proyecto.

Se generó acercamientos iniciales con los Grupos de Interés.





Equipo de Promotores

Se implementó desde el 14 de febrero de 2025.

Visitó a los grupos de interés informando sobre el EIA, el PPC y la programación de talleres.

Entregó material informativo y se recibió consultas, sugerencias y comentarios por parte de la población.





PROYECTO "ANILLO VIAL PERIFÉRICO
DE LA CIUDAD DE LIMA Y EL CALLAO"
Tramo III: Autopista Ramiro Prialé –
Separadora Industrial hasta el cruce
con la Carretera Central - Av.
Circunvalación



Talleres participativos

Tramo I: 6 talleres

Tramo III: 10 talleres

Mas de 800 asistentes









Aspectos Administrativos y Financieros







ÍTEM	TOTAL	Y-2025	Y-2026	Y-2027	Y-2028	Y-2029
CAPEX	2,046,882,006	162,056,797	140,434,276	420,904,225	651,993,395	671,493,314
GASTO FINANCIERO	1,906,849	406,250	375,000	375,000	375,000	375,599
TOTAL	2,048,788,855	162,463,047	140,809,276	421,279,225	652,368,395	671,868,913


^(*) Cifras actualizadas al 27.02.2025





Gestiones realizadas para alcanzar el cierre financiero

A febrero del 2025, hemos tenido contacto con 37 instituciones financieras, incluidos 28 bancos (24 internacionales y 4 locales) y 9 bancos de desarrollo.







Carta Fianza Vigente

Carta Fianza	Tipo	Entidad Financiera	Importe Total US\$	Vencimiento
G713368	Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion	BCP Banco de Credito del Peru	30,000,000	24.11.2025



Aspectos Administrativos y Financieros

Polizas de Seguros Vigentes

Tipo de Seguro	Aseguradora	Importe Total	Moneda	Vencimiento
Responsabilidad Civil	RSA	26,200	Dolares	14/01/2026
Seguro Complementario de Trabajo Riesgo Salud	Rimac	0.18 % de la nomina	Soles	Mensual
Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Pension	Rimac	0.20 % de la nomina	Soles	Mensual
Seguro Vida Ley Rimac		0.25 % de la nomina	Soles	Mensual

Aspectos Críticos



Movemos Lima y Callao hacia un futuro más conectado

Aspectos o puntos críticos que existen para resolver: Concedente y/o Ositran



Liberación de Interferencias Reembolso de gastos por Gestión Predial Supervisor de Obras Revisión y Aprobación de Estudios Definitivos Implementación del PEB


Otros: Liberación de áreas AVP



Liberación de áreas




Actividades del Contrato. Clausula 6.29.





Estrategia de Liberación de áreas



Liberación de áreas









Movemos Lima y Callao hacia un futuro más conectado

