

AVANCE FÍSICO DE CARRETERAS AL MES DE DICIEMBRE 2014

Concesión	Total km (Contrato de Concesión)	Total kms. Comprometidos para Construcción (1)	Total kms. Comprometidos para ser Intervenido ^{1/} (2)	Total km Comprometidos (Construcción + Intervenido) (3) = (1) + (2)	Kms. Construidos de carreteras - Kms. intervenidos (puesta a punto y mantenimiento inicial)									
					Nov-14		Dic-14		Total 2014		Total acumulado al 2014		% Avance Kms. Construidos (4)/(1)	% Avance Kms. intervenidos (5)/(2)
					Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos	Kms. Intervenido	Kms. Construidos (4)	Kms. Intervenido (5)		
1 IIRSA Norte ^{1/}	955,070	148,720	806,350	955,070	0,000	0,000	0,000	0,000	11,538	0,000	148,718	806,350	100,0%	100,0%
- Obra Principal	955,070	114,080	0,000	114,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	114,080	0,000	100,0%	-
- Obra Adicional: Vía Evitamiento Tarapoto	0,000	13,700	0,000	13,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,698	0,000	100,0%	-
- Obra Adicional: Acceso Nuevo Puerto de Yurimaguas	0,000	9,402	0,000	9,402	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,402	0,000	100,0%	-
- Obra Adicional: Vía de Evitamiento de Piura	0,000	11,538	0,000	11,538	0,000	0,000	0,000	0,000	11,538	0,000	11,538	0,000	100,0%	-
2 Red Vial 05 ^{2/}	182,660	91,160	91,500	182,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,900	91,500	37,2%	100,0%
3 Buenos Aires - Canchaque ^{1/}	78,130	54,980	21,960	76,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,980	21,960	100,0%	100,0%
4 Autopista del Norte - Pativilca Trujillo	356,210	356,210	0,000	356,210	5,240	0,000	5,230	0,000	54,710	0,000	177,200	0,000	49,7%	-
5 Tramo Vial Chancay - Acos ^{1/}	76,500	52,200	24,300	76,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,200	24,300	100,0%	100,0%
6 Mocupe - Cayalti - Oyotún ^{1/}	46,800	32,647	14,150	46,797	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,647	14,150	100,0%	100,0%
7 Autopista del Sol Trujillo - Sullana ^{3/}	475,000	262,780	-	262,780	0,000	0,000	0,000	0,000	26,300	-	54,111	-	20,6%	-
8 IIRSA Centro - Tramo 2	377,000	377,000	0,000	377,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	-
9 Longitudinal de la sierra-Tramo 2 ^{4/}	874,109	90,090	550,650	640,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,0%
10 IIRSA SUR TRAMO 1	757,640	0,000	750,358	750,358	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	737,500	-	98,3%
11 IIRSA SUR TRAMO 2 ^{1/}	300,000	246,400	0,000	246,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	246,400	0,000	100,0%	-
12 IIRSA SUR TRAMO 3 ^{5/}	403,200	411,090	0,000	411,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,900	0,000	99,7%	-
13 IIRSA SUR TRAMO 4	305,900	276,996	25,180	302,176	0,000	0,000	0,000	0,000	1,190	0,000	273,850	25,180	98,9%	100,0%
14 IIRSA SUR TRAMO 5 ^{1/}	854,678	56,288	798,390	854,678	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,288	798,390	100,0%	100,0%
15 Red Vial 6 ^{2/5/6/}	380,090	219,710	160,380	380,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83,087	160,380	37,8% ^{6/}	100,0%
16 Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia	428,613	74,460	428,613	503,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,0%
Total Avance Físico de Carreteras	6.851,60	2.750,73	3.671,83	6.422,56	5,240	0,000	5,230	0,000	93,738	0,000	1.623,281	2.679,710	59,0%	73,0%

^{1/} Puesta a punto y Mantenimiento Inicial.

^{2/} Las obras se encuentran culminadas. En el caso de IIRSA Sur Tramo 2, el expediente inicial fue modificado y las obras totalmente ejecutadas corresponde a 246.400 Kms.

^{3/} Obras culminadas en su primera Etapa. Para el caso de Red Vial 5 los Kilómetros comprometidos para la primera etapa fueron de 33.900 Kms. Para la segunda etapa corresponde a 57.260 Kms. e iniciaron las obras en abril del presente año. En el caso de Red Vial 6 las obras fueron culminadas en la primera etapa, el inicio de la segunda etapa esta sujeto a la firma de la Adenda N° 6.

^{4/} Los kilómetros contruidos corresponden a las obras del Sub tramo(2) Piura- Sullana. En este contrato OSITRAN no supervisa obras puesta a punto (correspondiente a 212.220 km), de acuerdo al literal 1.9.73 del Contrato de Concesión.

^{5/} El contrato de Longitudinal de la sierra-Tramo 2 firmada recientemente, 28 de mayo del 2014, comprende un total de 874.109 kms. de las cuáles 90.090 kms. seran construidos y 784.020 serán intervenidos (puesta a punto y mantenimiento inicial) de las cuáles 494.700 kms. estarán a cargo por el Concedente y 289.320 kms. por el Concesionario.

^{6/} En el caso de Red Vial 6, los Kilómetros comprometidos para la primera etapa fueron modificados a 243.467 Kms. con la firma de las Adendas N° 2 y N° 3. Para el caso de IIRSA SUR TRAMO 3, la longitud comprometida incluye obra adicionales viales (empalmes y cruces urbanos) y el puente Billinghamst (L=722.95 m).

^{7/} Respecto al compromiso, el nivel de ejecución es de 100%. Este nivel de avance es con respecto al alcance total del Proyecto (etapa preparatoria mas tres etapas de construcción)

