



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

PROVIAS Nacional

# SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

**Abog. Roller E. Rojas Floreano**  
Subdirector

20 de agosto del 2020

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

PROVIAS Nacional

## AGENDA

- 1.- ORGANIGRAMA SDV Y EQUIPOS DE TRABAJO
- 2.- FLUJO DE PROCESOS SDV Y ADQUISICIÓN PREDIAL
- 3.- PILARES DE GESTIÓN SDV
- 4.- DATA HISTÓRICA DE ADQUISICIÓN
- 5.- UNIVERSO DE PREDIOS SDV





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

**PROVIAS Nacional**

# **1.- ORGANIGRAMA SDV Y EQUIPOS DE TRABAJO**




PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

# ORGANIGRAMA SDV

PROVÍAS  
Nacional





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

**PROVIAS Nacional**

## **2.- FLUJO DE PROCESOS SDV Y ADQUISICIÓN PREDIAL**




PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

# PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN PREDIAL – D.L. 1192


PROVÍAS  
Nacional





## ETAPAS PARA PAGO DE UN AFECTADO

### Tasación




## **3.- PILARES DE GESTIÓN SDV**




## 6 PILARES DE GESTIÓN PARA ADMINISTRAR UN PROYECTO VIAL “SDV”

### OBTENER LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE ÁREA PARA EJECUTAR UNA INFRAESTRUCTURA VIAL



## ORGANIGRAMA SDV + SOPORTE EXTERNO





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

**PROVIAS Nacional**

# **4.- DATAS HISTÓRICAS DE ADQUISICIÓN PREDIAL SDV Y PLANIFICACIÓN 2020**



# DATOS HISTÓRICO DE ADQUISICIÓN PREDIAL

## DATA HISTÓRICA ADQUISICIÓN PREDIAL - PVN

D.L. 1192 entre en vigencia - Agosto 2015


1era Modificatoria D.L. 1192 (D.L. 1330) - Enero 2017

3ra Modificatoria D.U. 03 2020 - Enero 2020

2da Modificatoria D.L. 1192 (D.L. 1366) - Julio 2018

| PROYECTOS VIALES | AÑOS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|                  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ++ |
| CONCESIONES      | 0    | 935  | 382  | 525  | 1126 | 1179 | 332  | 263  | 174  | 161  | 1060 | 2123 | 2551 | 693     |
| PÚBLICA          | 61   | 238  | 534  | 377  | 807  | 1104 | 916  | 689  | 1006 | 270  | 1195 | 3052 | 4604 | 1648    |
| TOTAL            | 61   | 1173 | 916  | 902  | 1933 | 2283 | 1248 | 952  | 1180 | 431  | 2255 | 5175 | 7155 | 2341    |

ADQUISICIÓN HISTÓRICA DE PREDIOS - OBRAS CONCESIONADAS



Directiva Nº 001 - 2017 - MTC/01 - Marzo 2017

Directiva Nº 009 - 2018 - MTC/01 - Octubre 2018

PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL 2020 - CONCESIONES

|              |             |
|--------------|-------------|
| ENE          | 97          |
| FEB          | 206         |
| MAR          | 64          |
| ABR          | 31          |
| MAY          | 56          |
| JUN          | 52          |
| JUL          | 79          |
| AGO          | 155         |
| SEP          | 255         |
| OCT          | 206         |
| NOV          | 151         |
| DIC          | 150         |
| <b>TOTAL</b> | <b>1502</b> |

## **5.- UNIVERSO DE PREDIOS SDV**

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

# UNIVERSO DE AFECTACIONES 2020

PROVÍAS  
Nacional

## UNIVERSO DE PREDIOS AFECTADOS

| PROYECTOS VIALES | PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS |                 |                            | PROYECTOS VIALES DE CUMPLIMIENTO |                 |                            | TOTAL PREDIOS AFECTADOS | TOTAL PREDIOS PAGADOS | TOTAL PREDIOS PENDIENTES A PAGAR |
|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                  | TOTAL PREDIOS AFECTADOS      | PREDIOS PAGADOS | PREDIOS PENDIENTES A PAGAR | TOTAL PREDIOS AFECTADOS          | PREDIOS PAGADOS | PREDIOS PENDIENTES A PAGAR |                         |                       |                                  |
| CONCESIONADOS    | 7391                         | 5560            | 1831                       | 9433                             | 6591            | 2842                       | 16824                   | 12151                 | 4673                             |
| PÚBLICAS         | 11514                        | 4507            | 7007                       | 18027                            | 11893           | 6134                       | 29541                   | 16400                 | 13141                            |
| TOTAL            | 18905                        | 10067           | 8838                       | 27460                            | 18484           | 8976                       | 46365                   | 28551                 | 17814                            |

## AVANCE ADQUISICIÓN PREDIAL - CONCESIONES

| Nº                        | PROYECTOS - OBRAS CONCESIONADAS   | TOTAL DE PREDIOS | PAGADO | PENDIENTES A PAGAR | %Avance |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|--------------------|---------|
| 1                         | AUTOPISTA PUNO - JULIACA          | 572              | 438    | 134                | 77%     |
| 2                         | IIRSA SUR TRAMO 1 Y 5             | 206              | 96     | 110                | 47%     |
| 3                         | IIRSA SUR TRAMO 2                 | 2693             | 2357   | 336                | 88%     |
| 4                         | IIRSA SUR TRAMO 3                 | 727              | 630    | 97                 | 87%     |
| 5                         | IIRSA SUR TRAMO 4                 | 2538             | 2032   | 506                | 80%     |
| 6                         | EVITAMIENTO URCOS                 | 17               | 9      | 8                  | 53%     |
| 7                         | HUARAL ACOS                       | 497              | 202    | 295                | 41%     |
| 8                         | IIRSA NORTE                       | 1778             | 726    | 1052               | 41%     |
| 9                         | BUENOS AIRES CANCHAQUE            | 215              | 110    | 105                | 51%     |
| 10                        | SEGUNDA CALZADA PIURA PAITA       | 87               | 10     | 77                 | 11%     |
| 11                        | PUENTE FILADERA                   | 3                | 2      | 1                  | 67%     |
| 12                        | DV QUILCA LA CONCORDIA            | 391              | 171    | 220                | 44%     |
| 13                        | NUEVO MOCUPE CAYALTÍ              | 162              | 131    | 31                 | 81%     |
| 14                        | IIRSA CENTRO TRAMO 2              | 119              | 112    | 7                  | 94%     |
| 15                        | AUTOPISTA DEL SOL                 | 2380             | 1592   | 788                | 67%     |
| 16                        | RED VIAL 4                        | 1023             | 618    | 405                | 60%     |
| 17                        | RED VIAL 5                        | 705              | 604    | 101                | 86%     |
| 18                        | RED VIAL 6                        | 1036             | 832    | 204                | 80%     |
| 19                        | LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 | 1675             | 1479   | 196                | 88%     |
| TOTAL OBRAS CONCESIONADAS |                                   | 16824            | 12151  | 4673               | 72%     |

## AVANCE ADQUISICIÓN PREDIAL – RED VIAL 4

| RED VIAL 4                 | PREDIO<br>TOTAL | PREDIOS<br>PAGADOS | PREDIOS POR<br>PAGAR | PLAZO LIBERACIÓN<br>DE ÁREAS |
|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY | 72              | 27                 | 48                   | DICIEMBRE 2020               |
| EVITAMIENTO VIRU           | 131             | 62                 | 69                   | FEBRERO 2021                 |
| TRAMO 1                    | 88              | 88                 | 0                    | LIBERADO                     |
| EVITAMIENTO CHIMBOTE       | 294             | 259                | 35                   | ABRIL 2021                   |
| TRAMO 2                    | 148             | 148                | 0                    | LIBERADO                     |
| EVITAMIENTO CASMA          | 95              | 88                 | 7                    | NOVIEMBRE 2020               |
| TRAMO 3                    | 43              | 43                 | 0                    | LIBERADO                     |
| EVITAMIENTO HUARMEY        | 77              | 77                 | 0                    | ENERO 2021                   |
| TRAMO 4                    | 76              | 76                 | 0                    | LIBERADO                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1024</b>     | <b>868</b>         | <b>159</b>           |                              |

Primera entrega: Octubre 2020  
Segunda entrega: Abril 2021

\* El plazo de liberación incluye el procedimiento que se lleva a cabo para la reubicación de interferencias de servicios públicos.



## AVANCE ADQUISICIÓN PREDIAL – RED VIAL 6

| RED VIAL 6   | PREDIO TOTAL | PREDIOS PAGADOS | PREDIOS POR PAGAR | PLAZO LIBERACIÓN DE ÁREAS |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| TRAMO 1      | 64           | 0               | 64                | LIBERADO                  |
| TRAMO 2      | 48           | 48              | 0                 | LIBERADO                  |
| TRAMO 3      | 158          | 139             | 19                | LIBERADO                  |
| TRAMO 4      | 118          | 75              | 43                | LIBERADO                  |
| TRAMO 5      | 509          | 392             | 117               | LIBERADO                  |
| TRAMO 6      | 131          | 126             | 5                 | AGOSTO 2020               |
| <b>TOTAL</b> | <b>1028</b>  | <b>780</b>      | <b>248</b>        |                           |

\* El plazo de liberación incluye el procedimiento que se lleva a cabo para la reubicación de interferencias de servicios públicos.

## AVANCE ADQUISICIÓN PREDIAL – AUTOPISTA DEL SOL

| AUTOPISTA DEL SOL                                 | PREDIO TOTAL | PREDIOS PAGADOS | PREDIOS POR PAGAR | PLAZO LIBERACIÓN DE ÁREAS |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| EVITAMIENTO TRUJILLO (EV 01 - SECTOR 1)           | 266          | 105             | 161               | ABRIL 2021                |
| EVITAMIENTO TRUJILLO (EV 01 - SECTOR 2)           | 134          | 134             | 0                 | LIBERADO                  |
| TRAMO CONTINUO TRUJILLO - CHICAMA (TC 01)         | 133          | 133             | 0                 | LIBERADO                  |
| EVITAMIENTO CHICAMA (EV 02)                       | 6            | 6               | 0                 | LIBERADO                  |
| TRAMO CONTINUO CHICAMA - CHOCOPE (TC 02)          | 92           | 91              | 1                 | OCTUBRE 2020              |
| EVITAMIENTO CHOCOPE (EV 03)                       | 3            | 3               | 0                 | LIBERADO                  |
| TRAMO CONTINUO CHOCOPE - PAIJAN (TC 03)           | 4            | 4               | 0                 | LIBERADO                  |
| EVITAMIENTO PAIJAN (EV 04)                        | 56           | 51              | 5                 | AGOSTO 2020               |
| TRAMO CONTINUO PAIJAN - PACASMAYO (TC 04)         | 156          | 114             | 42                | OCTUBRE 2020              |
| EVITAMIENTO PACASMAYO (EV 05)                     | 147          | 124             | 23                | OCTUBRE 2020              |
| TRAMO CONTINUO PACASMAYO - GUADALUPE (TC 05)      | 118          | 61              | 57                | CAMBIO DE TRAZO           |
| EVITAMIENTO GUADALUPE - SAN JOSE DE MOROC (EV 06) | 267          | 208             | 59                | FEBRERO 2021              |
| TRAMO CONTINUO SAN JOSE DE MOROC - MOCUPE (TC 06) | 83           | 76              | 7                 | CAMBIO DE TRAZO           |
| EVITAMIENTO EV07                                  | 0            | 0               | 0                 | CAMBIO DE TRAZO           |
| TRAMO CONTINUO MOCUPE - CHICLAYO (TC 07)          | 149          | 109             | 40                | CAMBIO DE TRAZO           |
| EVITAMIENTO CHICLAYO - LAMBAYEQUE (EV 08)         | 579          | 332             | 247               | CAMBIO DE TRAZO           |
| EVITAMIENTO PIURA (EV 09)                         | 134          | 134             | 0                 | LIBERADO                  |
| TRAMO CONTINUO PIURA - SULLANA                    | 171          | 171             | 0                 | LIBERADO                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>2498</b>  | <b>1856</b>     | <b>642</b>        |                           |

\* El plazo de liberación incluye el procedimiento que se lleva a cabo para la reubicación de interferencias de servicios públicos.




PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

# DIAGRAMA LINEAL – RED VIAL 6

PROVÍAS  
Nacional

## TRAMO 06 DE LA RED VIAL N° 06 (FIN IV. PARACAS - GUADALUPE)





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

# MAPA DE RATIOS (M2) - POR DEPARTAMENTO

PROVÍAS  
Nacional



## Resumen Ene - Dic 2019

- a) m2 adquiridos : 9'717,499.76
- b) Monto : S/. 193'101,664.20
- c) Ratio (S/. x m2) : 19.87

## Resumen Ene - Ago 2020

- a) m2 adquiridos : 3'739,875.28
- b) Monto : S/. 120'688,333.51
- c) Ratio (S/. x m2) : 32.27

## Legenda (ratios S/. X m2)

- S/. 0 – S/. 20
- S/. 20 – S/. 60
- Mayores a S/. 60