











CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3





613 ALCANTARILLAS



14 PONTONES



3 UIPP's

Longitud: 411 Km de carretera asfaltada.





























MONTOS HISTORICOS DE INVERSIÓN ANUAL

	Monto de Inversión Miles USS\$ (no Inc. IGV)									
Indicador	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Etapas	40,033.68	94,584.81	111,749.36	144,307.02	39,174.17					
MDR										
Obras Adicionales				1,937.70	34,568.18	42,913.72	13,745.04			
Obras Accesorias							3,689.04	17,704.28	2,133.22	17,923.95
Parcial Mensual	40,033.68	94,584.81	111,749.36	146,244.72	73,742.35	42,913.72	17,434.07	17,704.28	2,133.22	17,923.95
Total Acumulado										

	Monto de Inversión Miles USS\$ (no Inc. IGV)									
Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Etapas										
MDR										
Obras Adicionales										
Obras Accesorias	9,511.50		1,320.99	4,079.41	3,300.85	725.25		2,284.62	399,245.43	
Parcial Mensual	9,511.50	0.00	1,320.99	4,079.41	3,300.85	725.25	0.00	2,284.62	399,245.43	
Total Acumulado									984,932.20	









SERVICIOS OFRECIDOS

Inicio de operaciones: 30 de marzo del 2012










SERVICIOS ADICIONALES UIPP's





Se brindó servicio gratuito como Agua y Aire atendiendo un total acumulado 2012-2024 de 9,869 usuarios en los Peajes de: Unión Progreso, Planchón y San Lorenzo.











Servicio gratuito WIFI

En la UIPP también brindamos servicio de información al usuario, tales como:

Transitabilidad en la carretera.

Distancias de ciudades cercanas.


Información turística, entre otros.







OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE







AUXILIO MECÁNICO Y GRÚAS: Se tiene 3 Grúas de remolques para vehículos pesados y livianos. En 2024 se atendió 1,138 eventos, el 65% de usuarios catalogó de excelente el servicio y el 35% como bueno.








ACCIDENTES REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE ACCIDENTES - TRAMO 3														
INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
N° DE ACCIDENTES	34	154	153	146	138	143	119	166	137	107	153	126	106	172
N° DE PERSONAS HERIDAS	47	124	89	100	88	68	75	74	56	50	58	52	49	81
N° DE PERSONAS FALLECIDAS	12	16	15	24	15	15	11	3	8	12	12	10	11	14












ACCIDENTES ACUMULADOS 2011 – 2024 ATENDIDOS POR EL CCO










EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO - GENERAL













* IDDV = Invasión de derecho de vía

	Accidente Tránsito	Auxilio Mecánico	Afectación Vía	11.3	IDDV	TOTAL
2023	106	746	49	44	12	957
2024	172	1,013	19	43	29	1276
Variac %	62%	36%	-61%	-2%	142%	33%

AÑO	EVENTOS REPORTADOS
2011	273
2012	1035
2013	846
2014	731
2015	866
2016	1187
2017	1272
2018	1415
2019	1290
2020	806
2021	1,220
2022	1,188
2023	957
2024	1,276
TOTAL	14362






METAS ALCANZADAS 2024

Aspectos operativos: Operaciones





Observatorio Nacional de Seguridad Vial









CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES





05 Puestos Generales de Fiscalización, ubicadas: 02 En la UIPP UNION PROGRESO, 02 En la UIPP PLANCHON y 01 En la UIPP SAN LORENZO, con balanzas debidamente calibradas por INACAL.








CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES


Fiscalización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, en los 05 Puestos Generales de Fiscalizacion.

PESO BRUTO VEHICULAR VS EXCESO (Ton)





SOBREPESO VEHICULAR EN TRAMO 3



■ EXCESO DE PESO (Tn) ■ Sobrepeso (Tn) INFRACCIONADO

Fuente: Formulario de infracción in situ entregado por SUTRAN en cada fiscalización.

Durante el año 2024, hubo 517,030 Ton de Peso Bruto Vehicular, el Exceso de peso asciende a 3,673 Ton. de los cuales se infraccionaron 363 Ton.







CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES



El importe de las infracciones y sanciones son administradas por SUTRAN, así como la cobranza.

SUTRAN, en 2024 impuso 215 Formularios de Infracción por diferentes tipos de infracciones y a distintos AGENTES INFRACTORES (Transportista, Generador, Conductor) referente a 214 vehículos, por el valor de US\$ 1,183,674, equivalente a 1%, 99% y 0% respectivamente por agente.

Monto Acumulado EN US\$ 73,389,407

Sobre Peso Acumulado
en Tn
161,684

AGENTE INFRACTOR	IMPORTE US\$	INC%
TRANSPORTISTA	11,611	1%
GENERADOR	1,171,640	99%
CONDUCTOR	423	0%
TOTAL INFRACCIONES	1,183,674	100%












EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO

Niveles de Servicio – Mayo y Noviembre de 2025 TRAMO 3



SUBTRAMO	MAYO	NOVIEMBRE	PROMEDIO
Subtramo 1	96.71	97.06	96.89
Subtramo 2	97.72	97.44	97.58
Subtramo 3	98.85	97.05	97.95
Subtramo 4	97.62	96.87	97.25
Subtramo 5	96.92	96.74	96.83
Subtramo 6	97.35	96.08	96.72
Nivel de servicio Global	97.46	96.89	97.18

^{*}Resultados de medición de Niveles de servicio.







ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO – TRAMO 3

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE PUENTES ATENDIDOS
LIMPIEZA DE VIGAS	18
LIMPIEZA DE JUNTAS	22
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA	3
LIMPIEZA DE BARANDAS	43
PINTADO DE BARANDA METALICA	11
PINTADO DE VEREDA	14
LIMPIEZA DE DRENAJE (LLORONES)	26









Lavado de vigas







ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO – TRAMO 3

También realizamos las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SELLADO DE JUNTAS DE CUNETAS

LIMPIEZA MANUAL DE ZANJA DE CORONACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DE CABEZAL DE ALCANTARILLA

REPARACIONES PARCIALES DE VEREDAS — PARAPETOS- BORDILLOS

REPINTADO DE PARAPETOS - MUROS

PINTURA O REAPLICACIÓN POR ASPERSIÓN

LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAJE (MUROS)

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

REPOSICIÓN Y REPINTADO DE DELINEADORES

REPARACIÓN DE LÁMINAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

ACONDICIONAMIENTO DE DME

LIMPIEZA DE CAUCE ENTRE OTROS















MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA TRAMO 3

Tipo	Cant. De derrumbes	Incidencia			
Restringida	13	86.67%			
Interrumpida	2	13.33%			
15					

CUD TRANS	VOLUMEN
SUB-TRAMO	TOTAL 2024
Inambari - Iñapari	2,880 m3

Restringida: Interrupción de media vía **Interrumpida:** Interrupción de ambas vías









MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA TRAMO 3

	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA (TME)	Estatus
1	TME km 640+630 al km 640+710	Concluido
2	TME km 586+967 alcantarilla	Concluido
3	TME km 572+770 al km 572+800	Concluido
4	TME km 250+650 al km 250+700	Concluido
5	TME km 431+900 AL KM 431+920 , Celosias	Concluido
6	TME km 652+940 al km 652+950	Concluido
7	TME km 605+585 al km 605+600 Bigbag	Concluido

Ejecutado Periodo 2024

US\$ 0.35 MM







TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector TME km 250+000 al km 600+000









TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector TME km 572+000 al km 770+000









TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector TME km 586+000 al km 967+000










TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector TME km 640+000 al km 630+000









TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA: Sector TME km 652+940









MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRAMO 2

	INFORMES TECNICOS DE MANTENIMIENTO (ITM)	Estatus
1	ITM Emergencia UIPP UP	Concluido
2	ITM Señalización Horizontal Cruce Urbano 2da fase	Concluido







MANTENIMIENTO PERIÓDICO: ITM Cruce Urbano 2da fase










ITM EMERGENCIA UIPP: Unión Progreso 354+800











RESIDUOS GENERADOS Y RECOLECTADOS EN EL 2024 – TRAMO 3

Se cumple con lo estipulado en el DL 1278 y su respectivo reglamento N° 014-2017- MINAN.









Tabla 1.Residuos sólidos generados en el año 2024

	2024							
Residuos Generados	Kg	Densidad promedio (Kg/m3)	m³					
Residuos No aprovechables	10,911.00	149.57	72.94					
Residuos Aprovechables	4,231.00	149.57	28.28					

En el periodo 2024, la cantidad de residuos recogidos son de los frentes de mantenimiento rutinario, TME's y UIPP's.







RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS Y RECOLECTADOS DEL 2024 – TRAMO 3

Los residuos no peligrosos son dispuestos al relleno sanitario Tower & Tower S.A., ubicado en la ciudad de Chincha; puesto que, en la ciudad de Puerto Maldonado, no se cuenta con relleno sanitario autorizado por el MINAM.

PLAN DE GESTÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN IIRSA SUR

Se realiza el manejo mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se reciclaron y reutilizaron más del 10 % de los residuos generados.







- QUISPICANCHIS CUSCO.

 ITM PAVIMENTOS DEL TRAMO KM 160 KM 246 CAMANTI QUISPICANCHIS CUSCO.
- OPERACION, MANTENIMIENTO, LT.M Y TME'S DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR TRAMO 3
 (QUE CRUZA LOS DISTRITOS DE INAMBARI- LABERINTO TAMBOPATA LAS PIEDRAS TAHUAMANU
- IBERIA IÑAPARI) TAMBOPATA TAMBOPATA MADRE DE DIOS
 UIPP YANACANCHA KM 90 MARCAPATA QUISPICANCHIS CUSCO
- OPERACION, MANTENIMIENTO Y TME'S DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR TRAMO 2 (QUE CRUZA LOS DISTRITOS DE URCOS - CCATCCA - OCONGATE - MARCAPATA - CAMANTI - INAMBARI) -



CONSTANCIA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

CONSTANCIA N°0032843-2024 Otorgado a:

S Y A INVERSIONES Y PRESTADORA DE SERVICIOS E.I.R.L EO-RS-00169-2021-MINAM/VMGA/DGRS

conformidad con los Art. 61°, 62° y 69° del D.S N'014-2017-MINAM - Reglamento de la ley de Gestión Integral de Residu dos y con el objetivo minimizar los impactos en el ambiente, TOWER AND TOWER S.A. Certifica el tratamiento y/o disposici

TEMS	GENERADOR	N' GUA	TICKET	NOWERE DEL RESIDUO	CANT
1			198	RESEUCS SOLIDOS NO PELIGROSOS NO APROVECHABLES (DESECHOS DE PLASTICO)	0.21
2	COCERECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	EG07-00010805	80127	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS NO APROVECHABLES (DESECHOS DE PAPEL)	0.02
3	/ //			RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS NO APROVEDIMABLES (DESECHOS DE CARTON)	0.02

DETALLES LOGISTICOS :

RUC DEL GENERADOR : 2054/205142 FLEMTE DE GENERACIÓN : OPERACIÓN, IMANTENIMIENTO, L'IM Y TIME S DEL CÓRREDOR VIAL INTEROCEANCÓ SUR TRAMO 3 (QUE CRUZU LOS DISTRITOS DE NAMBARI-LABERINTO - TAMBOPATA - LAS PIEDRAS - TAHUMANNU - BERIA - NAMPARI) - TAMBOPATA - TAMBOPATA -MADRE DE DIOS

OPERADOR DE TRANSPORTES: S Y A INVERSIONES Y PRESTADORA DE SERVICIOS E I.R



Chincha, 02 de Diciembre del 2024







MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS RECOGIDOS DE LOS FRENTES DE TRABAJO











En IIRSA Sur realizamos la recolección, traslado y disposición final de los residuos peligrosos generados en un relleno de seguridad, la cual son generados en los frentes de trabajo de O&M, UIPP y oficinas.







MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO OBRA ACCESORIA PASTORA

Actividades de mantenimiento en la OA Pastora

- Recojo de residuos sólidos (generados)
- Contamos con Estación de Emergencia de Salud
- Monitoreo de Calidad de agua y sedimentos en cumplimiento a lo indicado en la Resolución Directoral de Derecho de uso de Área Acuática emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas RD N°572-2015-MGP/DGCG.

















TME'S EN LOS SECTORES KM 250+300, KM 577+300, KM 605+585 Y KM 640+630

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / CONTROLES AMBIENTALES

















Charlas integrales

Segregación de residuos sólidos

Recojo de residuos sólidos

Inspección de Kit antiderrame







ITM RECONSTRUCCIÓN – UNIÓN PROGRESO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / CONTROLES AMBIENTALES



Charlas integrales





Recojo de residuos sólidos



Inspecciones de seguridad



Limpieza de baños químicos



Inspección de Kit antiderrame







CAMPAÑAS POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON ENFOQUE EN LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Por el Día Mundial del Medio Ambiente, la concesionaria reforestó **500 plantones de Pachaco, cedro y castaña**, contribuyendo a la conservación del ecosistema.

Los puntos seleccionados fueron:

- Municipalidad de Mazuko
- Oficina (Ovalo Cruce Urbano Tambopata)
- UIPP Unión Progreso
- Municipalidad de Iberia




















INDICADORES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Descripción	Acumulado O&M	Meta O&M 2024
* Accidentes Con Baja = $\frac{N^{\circ} ACB}{N^{\circ} HH Trabajadas} x1'000,000$	0.59	*1.1



*Taza de Frecuencia de Accidente con baja según meta y cumplimiento corporativo.





40' 672,874.91

HHT sin Accidentes Fatales (Desde set 2009)

35,748.00 HH CAPACITADAS







PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO







TME km 577+300







TME km 605+585







TME Km 250+300







PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO







TME km 640+630







ITM reconstrucción – Unión Progreso







CAMPAÑAS POR EL DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD 2024

Objetivo:

Promover la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en la Concesión vial.

















"IIRSA SUR UN COMPROMISO MAS GRANDE QUE LA CARRETERA"







CAMPAÑAS DE SEGURIDAD

Campaña por fiestas patrias "prevención de accidentes"

Objetivo:

Concientizar al personal sobre la importancia del autocuidado mediante las charlas de sensibilización y motivacional.

















"IIRSA SUR UN COMPROMISO MAS GRANDE QUE LA CARRETERA"







CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL

Campaña de seguridad vial y manejo defensivo

Objetivo:

Concientizar a los conductores y operadores en el manejo y la operación segura y generar una cultura de manejo defensivo

















"IIRSA SUR UN COMPROMISO MAS GRANDE QUE LA CARRETERA"







CAMPAÑAS DE SEGURIDAD

Campaña por fiestas de fin de año escenificación preventiva teatro "La línea de la muerte" Objetivo:

Sensibilización sobre prevención de accidentes mediante representaciones dramáticas que impactan emocionalmente a los trabajadores.

















"IIRSA SUR UN COMPROMISO MAS GRANDE QUE LA CARRETERA"







PROGRAMAS DE SEGURIDAD











Incrementar las conductas seguras, como parte de la adquisición de una cultura en prevención en el personal de O&M.













OBJETIVO





OBJETIVO

OBJETIVO

trabajadores.

La reducción de eventos graves; a través de la participación del Gerente General, junto al Equipo Dirigente.

Crear conciencia de Seguridad en los

















PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

Señalización Vial

Objetivo: Garantizar el tránsito seguro de los usuarios en la vía.

























CAMPAÑAS DE SALUD – TRAMO 3

- ✓ Campaña de "Vacunación".
- ✓ Campaña de prevención "Cáncer de Mama".
- ✓ Campaña de prevención "Contra la diabetes".























CAMPAÑAS DE SALUD – TRAMO 3

- ✓ Campaña de prevención "Contra el cáncer de próstata".
- ✓ Campaña de "Contra el dengue".
- ✓ Campaña de "Control de peso y presión arterial".























DESTAQUES SALUD

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Prevenir, identificar e intervenir los problemas de salud, enfocados en el manejo del estrés, ansiedad y depresión; así como, del balance entre la vida personal y laboral, fomentando la búsqueda del apoyo profesional.



PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

- Desarrollar habilidades para la gestión de emociones y el manejo del estrés.
- Promover la empatía y el respeto hacia los demás.
- Mejorar las habilidades de comunicación y trabajo en equipo.



PROGRAMA "AMIGO IIRSA"

Busca mejorar el clima laboral del integrante además de fortalecer su identidad corporativa a través de nuestra cultura y políticas empresariales. Se identifica a un integrante con carisma y cercanía al equipo para que pueda liderar estas dinámicas.



Reconocimiento de ESSALUD a IIRSA SUR

La Red Asistencial de EsSalud Madre de Dios, Reconoce a IIRSA SUR por ser una empresa comprometida en la promoción y prevención de la salud de sus integrantes y habiendo cumplido los objetivos trazados.









DESTAQUES PERSONAS

CERTIFICACIÓN DE GREAT PLACE TO WORK

Ser reconocidos como un gran lugar para trabajar nos motiva a seguir fortaleciendo nuestras políticas de bienestar y crecimiento, siempre enfocados en el desarrollo integral de nuestro equipo.



CERTIFICACIÓN ISO 37001

Nuestro objetivo es de fortalecer la reputación de la empresa, asegurando el cumplimiento legal. Teniendo firme el compromiso de promover una actuación ética, integra y transparente.

QMS Certification Services

ABNT NBR ISO 37001:2017 Assessment Visit Report: Stage 1



Relatório de Auditoria

Informe de auditoria Assessment Visit Report

Para / For

CONCESIONARIA IIRSA SUR TRAMO 2 SA CONCESIONARIA IIRSA SUR TRAMO 3 SA Participación en el 3er Encuentro Empresarial por la DRTPE -MDD.

Tiene como objetivo generar alianzas con el sector empresarial para promover la empleabilidad, el emprendimiento y la contratación inclusiva, a través del Centro de Empleo MDD.









DESTAQUES PERSONAS

Premio 1er ENCUENTRO EMPRESARIAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - MDD

Reconocimiento por nuestra destacada participación en le inserción laboral formal y el valioso aporte al desarrollo de la región madre de dios.



3er lugar Concurso de Buenas Prácticas Igualdad de Género 2024

Ganamos el 3er lugar en el Concurso de Buenas Prácticas en Igualdad de Género 2024 de OSITRAN con el tema "TALENTO INCLUSIVO: Atracción y Equidad".













DESTAQUES DEL ÁREA DE RELACIONES COMUNITARIAS

TURISMO SOCIAL POR LAS RUTAS DE LA INTEROCEÁNICA SUR

Impulsa a conocer los lugares turísticos alrededor de la carretera Interoceánica, y también a conocer las obras ejecutadas por la misma empresa, ayudando a:

- Reducir el estrés laboral.
- Aliviar tensiones laborales y fomentar el trabajo en equipo.
- Cultivar pasión por lo nuestro.



ACTIVIDADES DE INTEGRACION FAMILIAR

Se realizó talleres de escuela para Padres, con el tema "Orientación en Comunicación Estratégica a través del Coaching" con la finalidad de aprender a reconocer los puntos claves para generar estilos de crianza respetuosos y asertivos.



TALLER DE MANUALIDADES

Las esposas de los integrantes participan en los talleres de manualidades, en el cual desarrollan la creatividad a través de diferentes técnicas, para que puedan potenciar sus habilidades, el cual pueda generar otro ingreso económico a la familia.



LABOR SOCIAL (DONACIÓN Y VOLUNTARIADO)

La empresa y los integrantes, motivados e identificados con la población de las zonas más altas del corredor vial Interoceánica Sur tramo 2, en esta época de friaje hace entrega de donaciones (Frazadas y Ropa).














TRÁFICO E INGRESOS

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS

INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TRANSITO	501,229	693,161	663,743	712,518	846,921	859,563	950,487	898,157	741,475	1,064,005	969,079	361,837	868,739
LIGEROS (Unidades)	401,090	545,782	518,338	563,317	666,926	669,378	737,463	691,846	560,682	810,547	746,356	288,135	684,015
PESADOS (Unidades)	100,139	147,379	145,405	149,201	179,995	190,185	213,024	206,311	180,793	253,458	222,723	73,702	184,724
RECAUDACION	1,232,347	1,751,743	1,749,881	1,696,522	2,115,359	2,356,409	2,537,664	2,566,918	1,813,239	2,790,714	2,866,753	1,088,977	2,716,693
LIGEROS (U\$S)	648,596	871,998	831,078	834,752	1,034,805	1,112,675	1,198,454	1,157,917	819,677	1,253,410	1,316,226	542,011	1,327,222
PE LADO INVID ORTES de recaudad	ciór5863,75tluy	<i>ien81191</i> /744	918,803	861,770	1,080,554	1,243,734	1,339,210	1,409,002	993,561	1,537,304	1,550,527	546,966	1,389,471










47%





TRÁNSITO IMDA POR PEAJE










EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO - RECLAMOS




EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS - TRAMO 3														
INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INADMISIBLES	-	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPROCEDENTES	-	1	0	2	0	1	7	12	9	6	0	2	0	0
FUNDADOS	-	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0
INFUNDADOS	-	1	4	4	2	4	1	0	2	14	38	28	6	12
TOTAL RECLAMOS	0	2	4	10	2	5	9	15	11	20	38	31	6	12

VIRTUAL





ACUMULADO 2011 - 2024













HISTORICO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS -Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 SA														
Expresado en miles de Soles														
INDICADOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INGRESOS	225,987	147,666	262,738	132,233	189,853	188,546	52,667	53,402	93,718	52,708	167,978	156,810	150,543	92,199
COSTOS	(219,370)	(135,152)	(132,040)	(89,190)	(162,917)	(161,199)	(38,770)	(37,718)	(76,674)	(39,437)	(138,133)	(127,572)	(117,108)	(55,635
GASTOS OPERATIVOS	(1,031)	(6,314)	(12,877)	(24)	(19,675)	(9,861)	(6,449)	(380)	(3,660)	(541)	(3,229)	(3,925)	8	(4,911
UTILIDAD OPERATIVA	5,586	6,200	117,821	43,019	7,261	17,486	7,448	15,304	13,384	12,730	26,615	25,313	33,443	31,653
INGRESOS FINANCIEROS			5,544	5,839	24,732	-			18,615	15,561	47,250	36,976	24,108	21,945
GASTOS FINANCIEROS	(3,001)	(1,968)				(12,094)	(2,259)	(554)	(22,782)	(10,223)	(46,452)	(46,152)	(22,922)	(20,767
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	2,585	4,232	123,365	48,858	31,993	5,392	5,189	14,750	9,217	18,069	27,413	16,137	34,629	32,831
IMPUESTO A LA RENTA	(886)	(1,321)	(36,698)	(14,647)	(9,431)	(1,416)	(3,260)	(4,319)	(3,397)	(5,434)	(8,004)	(5,017)	(10,589)	(9,981
UTILIDAD NETA	1,699	2,911	86,667	34,211	22,562	3,976	1,929	10,431	5,820	12,635	19,410	11,120	24,039	22,850



^{*} Montos Expresado en miles de Soles





POLIZAS DE SEGURO - Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3									
POLIZA	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO					
00009971	Responsabilidad Civil	Chubb Seguros	2,000,000	31/08/2025					

^{*}Polizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

	CARTAS FIANZA - Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3										
CARTAS FIANZAS	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO							
D000-00876644	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión	Banco de Crédito del Perú	9,814,390	17/07/2025							

^{*}Cartas Fianzas de acuerdo al contrato de concesión















ESTIMACIÓN DE INVERSIONES POR EJECUTAR

Monto de Inversión Miles USS\$ (no Inc. IGV) PROYECCIONES

INDICADOR	2025	2026	2027	2028	2029
OBRAS ACCESORIAS	-	1,300	2,448	700	750
OBRAS ADICIONALES					
TOTAL INVERSION (US\$)	-	1,300	2,448	700	750

Nota: Monto expresado en Miles dólares, incluye CD + GG + UTIL + TR, No incluye IGV











OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE

Cumplir con las Obligaciones contractuales Peaje y Pesaje Tramo 3

ENE FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	
	AFV		СВ	AFV			TEC AFV		СВ	AFV	

AFV : Auditoría de Flujo Vehicular TEC : Tiempo de Espera en Cola

CB : Calibración Balanza Fija

Trimestral Anual Semestral







OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE

Cumplir con las Obligaciones contractuales Peaje y Pesaje Tramo 3



Unidad Integrada a Peaje y Pesaje (UIPP):

- *** UNION PROGRESO**
- **PLANCHON**
- **SAN LORENZO**









3 Peajes Unión Progreso Planchón San Lorenzo



5 Pesajes Fiscalizaciones: 1, 2 = U.Progreso 3, 4 = Planchón5 = San Lorenzo



3 Grúas . Santa Rosa Km 289 . UIPP Planchon Km 468

. UIPP San Lorenzo Km 578



Higiénicos En cada unidad



Reclamos y Sugerencias



Defensa Posesoria a la Invasión al derecho de vía



SISTEMA DE COMUNICACIONES **DE POSTES SOS**

1) 221-2141 98915-9513











AUXILIO MECÁNICO Y GRÚAS: Se tiene 3 Grúas de remolques para vehículos pesados y livianos.

La meta como porcentaje de satisfacción para el 2025, tiene que ser mayor a 70%.











NIVELES DE SERVICIO

Cumplir los Niveles de Servicio en todos los Parámetros de la Vía.




















CRONOGRAMA RESUMEN 2025												
PROYECTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
Mantenimiento Periódico (ITM)												
Trabajos de Mantenimiento de Emergencia												
Mantenimiento Rutinario												

TRAMO 3

Mantenimiento Rutinario

9 ITM

- 1 ITM Pintura Puente Billinghurst
- 3 ITM Pintura Puentes
- 4 ITM Señalización horizontal
- 1 ITM Pavimentos Santa Rosa y Tazón.













PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL – 2025





OBJETIVO:

Concientizar y sensibilizar a los conductores de motos lineales y a los alumnos de nivel primario y secundario, sobre el cumplimiento de las normas de tránsito.

PLAN DE ACCION PARA EL 2025

Participar en campañas de concientización y sensibilización de Seguridad Vial del CORESEVI, según su programa anual y contribuir en reuniones con ideas y soluciones.

Para las instituciones educativas, se implementarán campañas de sensibilización sobre Seguridad Vial según el Plan de Gestión Socio Ambiental, con frecuencia:

- ✓ Mantenimiento rutinario, se realizarán campañas semestrales.
- ✓ Mantenimiento periódico, se llevarán a cabo campañas trimestrales.











EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRANSITO Y RECAUDACIÓN EN LOS PEAJES Y TENDENCIA 2025

	EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRANSITO Y RECAUDACION EN LOS PEAJES Y TENDENCIA 2025													
INDICADOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Tendencia 2025
TRANSITO	501,229	693,161	663,743	712,518	846,921	859,563	950,487	898,157	741,475	1,064,005	969,079	361,837	868,739	1,171,200
LIGEROS (Unidades)	401,090	545,782	518,338	563,317	666,926	669,378	737,463	691,846	560,682	810,547	746,356	288,135	684,015	925,200
PESADOS (Unidades)	100,139	147,379	145,405	149,201	179,995	190,185	213,024	206,311	180,793	253,458	222,723	73,702	184,724	246,000
RECAUDACION	1,232,347	1,751,743	1,749,881	1,696,522	2,115,359	2,356,409	2,537,664	2,566,918	1,813,239	2,790,714	2,866,753	1,088,977	2,716,693	3,710,327
LIGEROS (U\$S)	648,596	871,998	831,078	834,752	1,034,805	1,112,675	1,198,454	1,157,917	819,677	1,253,410	1,316,226	542,011	1,327,22	1,830,185
PESADOS (U\$S)	583,751	879,744	918,803	861,770	1,080,554	1,243,734	1,339,210	1,409,002	993,561	1,537,304	1,550,527	546,966	1,389,47 .	1,880,142

Los importes de recaudación no incluyen IGV











Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente

ASPECTOS O PUNTOS CRITICOS QUE EXITEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE



- Falta aprobación de OAs/ITM con sus montos de elaboración de Proyecto de manera oportuna. [Ejemplo: Evitar que los ITM demoren más de (06 meses) sin aprobación desde la opinión favorable del OSITRAN]
- Falta de pago oportuno de las facturas emitidas por la Concesionaria y aprobadas por OSITRAN. (PAMO, CAM, ITM, TME Y OA)
- Suscripción de Actas de Acuerdo para OA e ITM para ejecutar en el mismo año y evitar sobrecostos de movilización y desmovilización. [Ejemplo: Evitar superar los dos (02) meses entre la resolución de aprobación administrativa del costo directo y la suscripción del Acta]

- Mayor deterioro de la infraestructura, cambio en las condiciones actuales, expedientes desactualizados, incremento del alcance y costo del proyecto que deberán ser aprobados con un nuevo ITM o con una adecuación para la OA.
- Poner en riesgo la transitabilidad y al usuario, disminución acelerada de los niveles de servicios, debido a la demora en la aprobación de las OAs e ITM.







Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente

TRÁMITES CON EL CONCEDENTE



^{*} EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.






Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO: km 253+866 al km 255+367 (Tazón) y km 275+910 al km 289+000 (Santa Rosa)



4.75 años









Deterioro del Pavimento

Deterioro de Berma








Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente

TRÁMITES CON EL CONCEDENTE



- ITM de 09 Puentes EN PROCESO DE APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES.
- ITM de 08 Puentes EN PROCESO DE APROBACIÓN DE GASTOS GENERALES.
- ITM de 26 Puentes y 14 Pontones, EN APROBACIÓN DE COSTO DIRECTO.






Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO DE 26 PUENTES Y 14 PONTONES



3.81 años



Decoloración de la Pintura del Puente



Desprendimiento y cuarteamiento de la Pintura





Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



TOTAL OAS EN GESTIÓN

"12 ROA"

"Opinión Favorable"

- ➤ 1 ROA pendiente suscribir Acta de Acuerdos para elaboración del PID (km 435+700).
- 5 ROAs en elaboración y revisión de la propuesta técnica económica para "Aprobación del Concedente"
- ➤ 6 ROAs en proceso de elaboración de PIDs para "Aprobación del Concedente".

	Item	Sector Progresiva Hito		Respuesta de OSITRAN							
	1	254+005	254+056	Oficio N°05938-2018-GSF-OSITRAN	10/07/2018	Favorable					
	2	254+930	254+985	Oficio N°1193-2019-MTC-19-TRAMO 3	22/04/2019	Favorable					
	3	255+520	255+570	Oficio N°3785-2018-MTC-25-TRAMO 3	24/08/2018	Favorable					
	4	278+840	278+920	Oficio N°2028-2019-MTC-19-TRAMO 3	27/05/2019	Favorable					
	5	280+890	280+930	Oficio N°05509-2020-GSF-OSITRAN	23/07/2020	Favorable					
HATTER STATE	6	432+030	432+070	Oficio N°2029-2017-MTC-25-TRAMO 3	18/05/2017	Favorable					
	7	435+700	435+885	1869-2023-MTC/19 - TRAMO 3	6/06/2023	Favorable					
1	8	574+975	574+975	Oficio №12535-2021-GSF-OSITRÁN	30/11/2021	Favorable					
	9	432+975	433+115	Oficio №07070-2022-GSF-OSITRÁN	27/07/2022	Favorable					
	10	285+280	285+300	Oficio №15708-2024-GSF-OSITRÁN	13/12/2024	Favorable					
	11	655+460	656+682	Oficio №05024-2024-GSF-OSITRÁN	7/05/2024	Favorable					
	12	246+490	246+540	OFICIO/3831-2024-MTC/19.02	28/10/2024	Favorable					






Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente

Km 435+700,



OBRA ACCESORIA del sector km 435+700 al km 435+885



<u>8.06 años</u>

N° PROGRESIVA HITO
PROG. INICIO PROG. FIN
1 435+700 435+885

aprobado con
Oficio N° 0330817-GSF-OSITRAN
el 28/04/2017.







Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



IÑAPARI km 655+460





- ROA Aprobado con **Oficio N°05024**-**2024-GSF-OSITRAN** en fecha **07/05/2024**.

*Según oficio N°0912-2025-MTC/19.02 del 24/02/25, El Concedente observa la solución planteada por el Concesionario.





Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



OVALO EL TRIUNFO Km 432+975 – km 433+115



Convergencia de flujos de Transito



Lima, 24 de febrero del 2025

2025005276

Carta Nº 6549-CIST3-MTC

Señores:

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC

Jr. Zorritos Nº 1203

Lima 1.-

Atención: Raúl Pérez Reyes Espejo

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Propuesta Técnica y Económica (PTE) de la Obra Accesoria por Seguridad Asunto:

Vial en el sector el Triunfo Km 432+975 al Km 433+115 (Progresivas Hito)

del Tramo 3: Inambari - Iñapari.

Referencias: a) Oficio N°0299-2025-MTC/19.02 (24/01/2025)

b) Oficio N° 0559-2025-MTC/19.02 (06/02/2025)

Nos dirigimos a ustedes en atención al oficio de la referencia a), mediante la cual nos remiten el Informe N°004-2025-CGCQ del Especialista en Tráfico de la Coordinación de Formulación y Evaluación de Estudios de Carreteras, mediante el cual otorgan conformidad al Informe de Inspección de Seguridad Vial del sector en mención y la referencia b) donde nos remiten el informe N° 0002-2025-MTC/19.02.UF-LASM, donde recomiendan realizar los ajustes correspondientes a la Alternativa N°1 para que sea la alternativa con mejor Beneficio Costo, las que se harán durante la elaboración del PID.

Al respecto, remitimos la Propuesta Técnica y Económica (PTE) de la Obra Accesoria por Seguridad Vial en el sector el Triunfo Km 432+975 al Km 433+115 (Progresivas Hito) del Tramo 3: Inambari - Iñapari, a fin de que vuestra representada pueda proceder con la revisión y pronunciamiento correspondiente.

Atentamente.

Ultima documentación del Concesionario por Seguridad vial del Sector Carta N°6549-CIST3-MTC

CARINA BLANCO VALDE.

Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S. A.





Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



PUENTE TAHUAMANU km 574+975





ROA favorable con **Oficio Nº12535- 2021-GSF-OSITRÁN de** fecha **30/11/2021**.

*Acataremos la instrucción de los especialistas del MTC y procederemos a elaborar la Propuesta Técnica Económica de la solución recomendada, considerando que el CONCEDENTE ya tiene pleno conocimiento de los riesgos que conlleva no dar solución integral al problema del gálibo del puente.







Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente

TRÁMITES CON EL CONCEDENTE

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO (CAM)

CAM OA km 264 CAM OA km 261 y CAM OA km 318 El Concedente debe proponer los CAM

Afecta la liquidez del contrato.





IIRSASUR en concordancia a la cláusula 6.50 del Contrato de Concesión, se viene encargando de Conservación de las Obras Accesorias desde la culminación de las mismas.






Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con el concedente



SECTOR: T3 - CAM OA km 264+280 al km 264+350



TDANAO	ODDA ACCECODIA	FECHA DE	Solicitud de CAM				
TRAMO	OBRA ACCESORIA	CULMINACIÓN	Documento	fecha			
Tramo 3	T3 - CAM OA km 264+280 al km 264+350	20/12/2018	Carta N°4362-CIST3-MTC	22/01/2019			
Tramo 3	T3 - CAM OA km 261+742.80 al km 261+910.00	22/08/2020	Carta N°4871-CIST3-MTC	2/11/2020			
Tramo 3	T3 - CAM OA km 318+000 al km 321+000	16/03/2021	Carta N° 5001-CIST3-MTC	23/03/2021			

CAM OA km km 264+280 al km 264+350









ASPECTOS O PUNTOS CRITICOS QUE EXITEN POR RESOLVER CON OSITRAN

OSITRAN:

- Opinión sobre Requerimiento de Obra Accesoria en tiempo oportuno.
- Aprobación de las valorizaciones en un plazo de 30 días desde su presentación de ITM, OA y TME, según lo realmente ejecutado por el Concesionario.
- Aprobación de adecuaciones de obras accesorias durante la ejecución, dinamismo de respuesta en 10 días calendarios, para la culminación oportuna dentro del plazo contractual.

Consecuencias:

- Mayor deterioro de la infraestructura.
- Afectación al normal desarrollo de la concesión por falta de aprobación de las valorizaciones, que permitan al Concedente efectuar el pago oportuno en contraprestación de los servicios.
- Problemas de seguridad vial y disminución acelerada de los niveles de servicios.







Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con OSITRAN

TRÁMITES CON OSITRAN

VALORIZACIONES PENDIENTES
DE OPINIÓN POR OSITRAN

MONTO Días PERIODO DE **REAJUSTADO** DESCRIPCIÓN DE VALORIZACIONES **STATUS** Calendarios **EJECUCIÓN** (SIN IGV NI TR) **Transcurridos** 6/03/2025 TME - SIN RESPUESTA POR PARTE DE OSITRAN 1.647.707.41 Limpieza de material Suelto Ene-25 53.245.87 14.00 Pendiente de aprobación TME km 250+650 al km 250+700 mar-abr 24 20.865.24 Pendiente de aprobación 296.00 TME km 254+600 al km 254+650 - VAL 01 Ago-23 9.411.59 Pendiente de aprobación 525.00 TME km 254+600 al km 254+650 - VAL 02 Set-23 27,301.36 Pendiente de aprobación 491.00 TME km 324+100 al km 324+400 - VAL 01 com 2,812.50 46.00 Ago-23 Pendiente de aprobación TME km 427+100 al km 427+940 - VAL 02 420.00 Oct-23 44.179.59 Pendiente de aprobación TME km 427+100 al km 427+940 - VAL 03 Nov-23 44,237.43 415.00 Pendiente de aprobación TME km 427+100 al km 427+940 espigon 5 Val 230.802.32 oct-dic 21 Pendiente de aprobación 266.00 TME km 431+030 al km 431+045 Feb'23 1,045.06 Pendiente de aprobación 680.00 TME km 431+540 al km 431+550 val 01 Nov-24 315.89 81.00 Pendiente de aprobación TME km 431+900 Val Compl 01 Abr-May'24 1.125.72 109.00 Pendiente de aprobación 11 TME km 432+000 al km 432+600 - VAL 01 407.00 Nov-23 402.56 Pendiente de aprobación TME km 571+550 al km 571+600 - VAL 01 Dic-23 15,001.34 Pendiente de aprobación 414.00 TME km 571+550 al km 571+600 - VAL 02 235.00 13 Ene-24 24.835.13 Pendiente de aprobación 13 TME km 572+770 al km 572+800 - COMPL May-24 1,144.02 Pendiente de aprobación 9.00 Nov-dic'22 TME km 574+880 al km 575+100 - VAL 02 (Part 688,458.50 277.00 Pendiente de aprobación 16 TME km 575+040 al km 575+080 - VAL 02 (Part Nov-dic'22 186,771.38 277.00 Pendiente de aprobación TME km 580+840 al km 580+860 -COMPL Jun-23 7.820.94 4.00 Pendiente de aprobación 17 TME km 580+840 al km 580+860 -COMPL Jul-23 2,029.08 Pendiente de aprobación 1.00 19 109.00 TME km 605+585 al km 605+597 Val 01 Oct-23 Pendiente de aprobación 93.86 20 TME km 605+585 al km 605+597 Val 02 Nov-24 13.124.49 81.00 Pendiente de aprobación 21 TME km 605+585 al km 605+597 Val 03 Dic-24 57.00 27,525.93 Pendiente de aprobación TME km 606+710 al km 606+715 - VAL 02 Ago-23 2,565.64 Pendiente de aprobación 534.00 23 TME km 638+750 al km 638+790 - VAL 01 173.855.00 560.00 jun-jul 23 Pendiente de aprobación TME km 639+040 al km 639+110 - VAL 01 L.O. set-nov 22 16,750.18 Pendiente de aprobación 638.00 25 TME km 640+630 al km 640+710-VAL 02 Jul-24 14,904.64 Pendiente de aprobación 204.00 26 233.00 TME km 652+940 al km 652+950 - VAL 02 jun-jul'24 37,082.15 Pendiente de aprobación TME - EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION 161,397.43 27 TME km 640+630 al km 640+710-VAL 01 may-jun'24 7,241.24 Metrado parcialmente aprobado 28 TME km 324+100 al km 324+400 abr-ago'23 33,826.00 Metrado parcialmente aprobado 29 TME km 577+300 al km 577+340 set'23-feb'24 116,488.86 Metrado parcialmente aprobado TME km 586+967 May-Jun'24 3,841.33 Metrado parcialmente aprobado Monto Total (incl TR e IGV) 1.809.104.84

Tablas actualizadas al 06/03/25






Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con OSITRAN



TOTAL OAS OPINIÓN NO FAVORABLE









Aspectos o puntos críticos que existen por resolver con OSITRAN

REQUERIMIENTOS DE ATENCION DE SEGURIDAD VIAL POR LAS INSTITUCIONES Y POBLACIÓN

Ite 🐷	Nombre	Solicitud	Fecha Emision	Institución
1	6334-2021-MTC-19-TRAMO 3	IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL NUEVOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD D.S. № 025-2021-MTC	17/12/2021	ELMTC
2	157-2017-MDI/ALC MUNICIPALIDAD DE INAMBARI	INSTALACIONES DE GIBAS - MUNICIPALIDAD DE INAMBARI	24/05/2017	IE Dos de mayo
	513-2016-MDL-MDD/ALC-SG	SOLICITA LA CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.		IE Florida Alta
4	MEMORIAL - ASOCIACION VILLA FLORIDA ALTA KM 55	INTERVENCIÓN CON MAQUINARIA Y ROMPEMUELLES.	24/11/2021	IE Florida Alta
5	568-2022-GOREMAD-GRI-DRTC	REMITE DOCUMENTO SOBRE CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLE		IE Florida Alta
6	496-2022-MDL-MDD/ALC TRAMO 3	SOLICITO INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (GIBAS O RESALTOS)	22/12/2022	IE Florida Alta
7	0087-2023-MTC-19.02-TRAMO 3	SOLICITUD COLOCACIÓN DE DOS ROMPE MUELLE Y SEÑALIZACIONES	6/01/2023	IE Florida Alta
8	OFICIO N°00286-2023-MP-FN-FPPDT-MDD	MINISTERIO PUBLICO, UPIS VILLA FLORIDA ALTA KM55	24/02/2023	IE Florida Alta
9		SOLICITUD CONSTRUCCION DE DOS ROMPE MUELLES PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO	10/01/2024	IE Florida Alta
10	3650-CIST3-MTC	SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE GIBAS E INSTALACION DE SEÑALES PARA SERVICIO DE CENTRO EDUCATIVO Y POBL	18/10/2016	Comunidad y colegios de Florida Alta
11	16-2019/GOREMAD/DRE-MDD/UGEL-T/I.E.INDEP.	SOLICITO INSTALACIÓN DE 2 ROMPE MUELLES		IE Independencia
12	016-2022-DIRECCION	SOLICITO COLOCACIÓN DE ROMPEMUELLES.		IE Independencia
13	0522-2024-MDI/ALC-SG - TRAMO 3	REMITE SOLICITUD DE ARREGLO DE ROMPEMUELLE.	30/07/2024	IE N° 52072 Vargas Llosa
14	3510-CIST3-MTC	SOLICITUD DE INSTALACION DE SEÑALES Y CONSTRUCCION DE GIBAS PARA SERVICIO DE I.E.B.R 362 ALTO LIBERT		IE N°362 Alto libertad
15	OFICIO N°3295-2023-MTC/19	EVALUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL EN LA IE №362, CP ALTO LIBERTAD, INAMBARI, MADRE DE DIOS	21/09/2023	IE N°362 Alto Libertad
16	2924-2016-GOREMAD-DRE-MDD-RRPP	REQUERIMIENTO DE COMUNIDAD PARA COLOCACION DE ROMPEMUELLE	21/10/2016	IE N°52108 Niños Fransiscanos
17	0369-2023-GOREMAD/DRE-D - TRAMO 3	REMITE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN CON SEÑALIZACIÓN Y ROMPEMUELLE		IE N°52128 Nueva Arequipa
18	27-2021-GOREMAD/DRE-UGEL-TAH/I.E. N 52135-S.I.	SOLICITO REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ZONA ESCOLAR		IE N°52135 San Isidro
19	074-2022-ALC-MP-TAH - TRAMO 3	SOLICITAMOS SEÑALIZACIÓN POR SE ZONA ESCOLAR.		IE N°52135 San Isidro
20	003079-2023-MP-FN-PJFSMADREDEDIOS -TRAMO 3	COLOCACIÓN DE ROMPEMUELLES CARRETERA MALDONADO-CUSCO KM 177.		IE Palmeras
	73-2016-MPT-GSC-SGSV Y T	EVALUACION DE INSTALACION DE GIBAS		IE Pastora
22	337-2018-DRE-MDD/IEBR LA PASTORA -P.M.	SOLICITA INSTALACION DE ROMPEMUELLES	12/11/2018	
	4464-CIST3-MTC	PRONUNCIAMIENTO A LA SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE ROMPEMUELLES O GIBAS DE LA INSTITUCIÓN BÁSICA	26/04/2019	
	052-2020-MPT-GSC-SGSVYT	SOBRE SOLICITUD DE IMPLEMENTAR CON SEMÁFOROS Y PASE PEATONAL EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES	24/02/2020	
25	73-2021-GOREMAD-DRE-DGI	IMPLEMENTACIÓN EN VÍA ALEDAÑA A LA I.E.B.R. LA PASTORA	13/01/2021	
26	011-2024-MPT-GSC-SGSVYT - TRAMO 3	COMUNICA SOBRE SOLICITUDES DE INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA VIA INTEROCEANICA.	19/01/2024	
	036-2016-GOREMAD.DRE-MDD.UGEL-T-I.E.B.R. S	SOLICITO SEÑALIZACION DE II.E.E		IE Sudadero
	N -2016/DRE-MDD/UGEL-T/I.E.B.R.M.V.LL.	SOLICITO CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES Y SEÑALIZACION		IE Vargas Llosa
29	3699-CIST3-MTC	SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES Y SEÑALIZACION EN LA COMUNIDAD DE DOS DE MAYO TRAMO 3		IE Vargas Llosa
30	0085-2017-MTC-25-TRAMO 3	SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES Y SEÑALIZACION EN LA COMUNIDAD DE DOS DE MAYO		IE Vargas Llosa
	249-2017-MDI/ALC -MAZUKO	SOLICITO IMPLEMENTAR ELEMENTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION EN LA VIA INTEROCEANICA		IE Vargas Llosa
32	OFICIO N° 35T.2022-MDI/A	SOLICITO INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO-INAMBARI		IE Vargas Llosa
33	17-APAFA-IEBR MVLL-2023	SOLICITO INTERVENCIÓN DE REMPEMUELLE Y SEÑALETCAS DE SEGURIDAD EN TRAMO DOS DE MAYO		IE Vargas Llosa
	2028-2024-MTC/19.02 - TRAMO 3	SOLICITUD DE INTERVENCION DE ROMPEMUELLE Y SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN SECTOR DOS DE MAYO		IE Vargas Llosa
35	SIN NUMERO - ENRRIQUE FLORES	SOLICITO SEÑALIZACION PREVENTIVA.		Población de la Pampa
	125-2015-MCP-LA JOYA	AUTORIZACION DE SEÑALIZACION DE LA AV. ELMER FAUCETT		Población Joya
	035-2016-MCP-LA JOYA	AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE GIBAS		Pobladores de Joya
	001-2019-AV-SNDOS-I-TAM-TRAMO 3	SOLICITUD DE APOYO		Población Sol naciente
39	001-2016 - COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	INSTALACION DE ROMPEMUELLES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO		Población y escolares de San Francisco
40	3672-CIST3-MTC	SOLICITUD DE INSTALACION DE ROMPEMUELLES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TRAMO 3		Comunidad y colegios de San Francisco
	481-2022-MDTH-SG-ALC - TRAMO 3	SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN - CARRETERA INTEROCEÁNICA		Poblado Alerta
42	157-2024-MCP-ALERTA -MDD - TRAMO 3	SOLICITO SEÑALIZAR VIA NACIONAL EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE A LA ZONA URBANA CARRETERA		Poblado Alerta
	778-2023-MDL-MDD-ALC	EVALUACION Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTO "ALAMEDA SANTO DOMINGO"		Poblado Santo Domingo
	018-2019-UPIS-10 DE ABRIL/PRES.	SOLICITA APOYO EN CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES.		Población/Escolares Upis
45	310-2019-MPT-GSC-SGSVYT	SOLICITO CONSTRUCCIÓN DE ROMPE MUELLES		Poblado UPIS
46	3511-CIST3-MTC	SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE GIBAS EN PROGRESIVAS KM425+300 Y KM425+700 TRAMO3		Pobladores de UPIS
47	CARTA SN NUMERO - MORADORES DEL KM111	SOLICITAN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO		Poblado Virgen de Candelaria
48	2581-2018-MTC-25-TRAMO 3	SOLICITAD DE PUENTES PEATONALES EN VÍAS URBANAS KM 428 Y KM 432		Zona urbana Puerto Maldonado
	4172-CIST3-MTC	SOLICITUD DE PUENTE PEATONAL EN VIAS URBANAS - TRAMO 3		Zona urbana Puerto Maldonado
_ ==	-17.2 0.0.0 1.110	position of the Parish Charles and Charles	20/00/2010	Zona arzana i dello i latdollado

Resumen:

Instituciones	Cantidad de Solicitudes	Motivo
Instituciones Educativas	32	Seguridad vial
Centros Poblados y		
Municipalidades	17	Seguridad vial
TOTAL	49	Seguridad vial

NOTA:

- 49 SOLICITUDES DE ATENCIÓN POR SEGURIDAD VIAL POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.









Aspectos en los cuales y a criterio del concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2025



Reuniones para presentar posibles propuestas, establecer plazos para presentación de informaciór

Revisión de valorizaciones dentro de los plazos establecidos.

Opinión oportuna a propuestas de intervención.

Reuniones mensuales de control de avance

Acompañamiento/ Recomendación/Observa ción durante el proceso.





Aspectos en los cuales y a criterio del concesionario la articulación con OSITRAN será clave en el 2025



Cumplir con las obligaciones contractuales entre el Concesionario, OSITRAN y Concedente.

- Priorizar y agilizar la aprobación de los ITM, ROAs, TME preventivos y correctivos, según lo previsto en el contrato de Concesión.
- Promover la implementación del marco de Seguridad Vial según la legislación vigente en Perú.
- Ambos objetivos permitirán una oportuna intervención para mantener los niveles de servicio mínimos exigidos.





