



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

Resolución de Gerencia Supervisión y Fiscalización

Nº 00081-2023-GSF-OSITRAN

Lima, 26 de abril de 2023

EMPRESA PRESTADORA : AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.

MATERIA : Suspensión de obligaciones

VISTO:

Las Cartas N° AN-GG-C-23-280, N° AN-GG-C-23-281, N° AN-GG-C-23-286 y N° AN-GG-C-23-293, N° AN-GG-C-23-294, N° AN-GG-C-23-340 y N° AN-GG-C-23-444 de fechas 13, 13, 15, 16, 16 y 24 de marzo de 2023 y 19 de abril de 2023, respectivamente, remitidas por la empresa prestadora AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. y el Informe N° 02287-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de febrero de 2009, se suscribió el Contrato de Concesión de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4 Pativilca – Santa – Trujillo y Salaverry – Empalme R01N (en adelante “Contrato de Concesión”), entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante “MTC” o “Concedente”) y Autopista del Norte S.A.C. (en adelante, “AUNOR” o “Concesionario”);

Que, la cláusula 17.1 del Contrato de Concesión contiene la definición de caso fortuito o fuerza mayor y un listado enunciativo de eventos que pueden ser considerados como tales;

Que, la cláusula 17.2 del Contrato de Concesión establece el procedimiento a seguir a fin que el Regulador proceda con la declaración de suspensión de obligaciones;

Que, mediante Cartas N° AN-GG-C-23-280, N° AN-GG-C-23-281, N° AN-GG-C-23-286 y N° AN-GG-C-23-293, N° AN-GG-C-23-294, N° AN-GG-C-23-340 y N° AN-GG-C-23-444, el Concesionario solicitó al Ositrán la declaración de suspensión de determinadas obligaciones debido a la aparición del denominado ciclón Yaku que ha ocasionado lluvias intensas y desborde de ríos, afectando diversos sectores de la carretera concesionada, a partir del 10 de marzo de 2023;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe N° 02287-2023-JCRV-GSF-OSITRAN, el cual se incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente Resolución; y, de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley N° 26917 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias;



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar procedente y con eficacia anticipada la solicitud de suspensión de obligaciones presentada por la Sociedad Concesionaria AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C., conforme al siguiente detalle:

- i. Cláusula 8.12 del Contrato de Concesión (servicios obligatorios).
- ii. Numeral 9.5 de la Sección N° 04 del Anexo I del Contrato de Concesión (plazo de atención de eventos).
- iii. Numeral 9.6 de la Sección N° 04 del Anexo I del Contrato de Concesión (transitabilidad).
- iv. Cláusulas 7.1, 7.2 y 7.3 del Contrato de Concesión (De la Conservación – Obligaciones del Concesionario).
- v. Sección N° 01 (De la Conversación de la Vía) del Anexo I del Contrato de Concesión (niveles de servicio y plazos de respuesta).
- vi. Numeral 8 de la Sección N° 03 (De la Explotación) del Anexo I del Contrato de Concesión (condiciones generales para actividades de conservación rutinaria, periódica y de emergencia).

Cuadro N° 1

SECTOR	TRAMO	PROGRESIVA INICIO (referencial)	PROGRESIVA FIN (referencial)	CALZADA	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES	FECHA DE TÉRMINO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES
					Obligaciones i, ii y iii	
1	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	224+250	224+380	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
2	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	227+280	227+320	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
3	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	230+800	231+100	Calzada Actual y Segunda Calzada	10/03/2023	20/03/2023
4 y 5	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	237+750	238+300	Calzada Actual y Segunda Calzada	10/03/2023	20/03/2023
6	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	249+550	249+800	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
7	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	250+450	252+200	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
8	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	265+800	266+800	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
9	Tramo 02: Huarmey - Casma	331+000	332+400	Calzada Actual y Segunda Calzada	18/03/2023	20/03/2023
10	Tramo 02: Huarmey - Casma	332+980	334+850	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
11	Tramo 02: Huarmey - Casma	335+000	337+000	Calzada Actual y Segunda Calzada	12/03/2023	20/03/2023
12	Tramo 02: Huarmey - Casma	380+500	382+600	Calzada Actual	12/03/2023	20/03/2023
13	Tramo 03: Casma - Chimbote	395+600	396+000	Calzada Actual y Segunda Calzada	14/03/2023	20/03/2023
14	Tramo 03: Casma - Chimbote	397+200	397+400	Calzada Actual y Segunda Calzada	15/03/2023	20/03/2023
15	Tramo 03: Casma - Chimbote	407+200	409+500	Calzada Actual y Segunda Calzada	12/03/2023	20/03/2023



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

16	Tramo 03: Casma - Chimbote	410+250	410+350	Calzada Actual y Segunda Calzada	14/03/2023	20/03/2023
17	Tramo 04: Chimbote - Santa	424+100	424+200	Calzada Actual	14/03/2023	20/03/2023
18	Tramo 04: Chimbote - Santa	428+950	429+000	Calzada Actual	14/03/2023	20/03/2023
19	Tramo 04: Chimbote - Santa	437+000	438+200	Calzada Actual	14/03/2023	20/03/2023
20	Tramo 04: Chimbote - Santa	443+660	443+760	Calzada Actual	13/03/2023	20/03/2023
21	Tramo 05: Santa - Chao	449+500	449+650	Calzada Actual	16/03/2023	20/03/2023
22	Tramo 05: Santa - Chao	458+800	459+400	Calzada Actual y Segunda Calzada	14/03/2023	20/03/2023
23	Tramo 05: Santa - Chao	478+600	479+000	Calzada Actual y Segunda Calzada	12/03/2023	20/03/2023
24	Tramo 05: Santa - Chao	479+600	481+350	Calzada Actual y Segunda Calzada	12/03/2023	20/03/2023
25	Tramo 05: Santa - Chao	481+800	482+000	Calzada Actual y Segunda Calzada	12/03/2023	20/03/2023
26	Tramo 05: Santa - Chao	494+000	494+500	Calzada Actual y Segunda Calzada	14/03/2023	20/03/2023
27	Tramo 05: Santa - Chao	493+450	493+900	Calzada Actual y Segunda Calzada	14/03/2023	20/03/2023
28	Tramo 05: Santa - Chao	498+300	498+330	Calzada Actual	13/03/2023	20/03/2023
29	Tramo 05: Santa - Chao	501+380	501+410	Calzada Actual	13/03/2023	20/03/2023
30	Tramo 05: Santa - Chao	510+300	510+700	Calzada Actual y Segunda Calzada	14/03/2023	20/03/2023
31	Tramo 07: Virú - Emp. R01N	543+450	543+550	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023
32	Tramo 07: Virú - Emp. R01N	554+800	555+400	Calzada Actual y Segunda Calzada	11/03/2023	20/03/2023

Cuadro N° 2

SECTOR	TRAMO	PROGRESIVA INICIO (referencial)	PROGRESIVA FIN (referencial)	CALZADA	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES	FECHA DE TÉRMINO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES
					Obligaciones iv, v y vi	
1	Tramo 01: Pativilca - Huarney	224+250	224+380	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023
2	Tramo 01: Pativilca - Huarney	227+280	227+320	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023
3	Tramo 01: Pativilca - Huarney	230+800	231+100	Segunda calzada	10/03/2023	20/03/2023
4 y 5	Tramo 01: Pativilca - Huarney	237+750	238+300	Segunda calzada	10/03/2023	20/03/2023
6	Tramo 01: Pativilca - Huarney	249+550	249+800	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023
7	Tramo 01: Pativilca - Huarney	250+450	252+200	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023
8	Tramo 01: Pativilca - Huarney	265+800	266+800	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firmat(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

9	Tramo 02: Huarney - Casma	331+000	332+400	Segunda calzada	18/03/2023	20/03/2023
10	Tramo 02: Huarney - Casma	332+980	334+850	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023
11	Tramo 02: Huarney - Casma	335+000	337+000	Segunda calzada	12/03/2023	20/03/2023
12	Tramo 03: Casma - Chimbote	395+600	396+000	Segunda calzada	14/03/2023	20/03/2023
13	Tramo 03: Casma - Chimbote	397+200	397+400	Segunda calzada	15/03/2023	20/03/2023
14	Tramo 03: Casma - Chimbote	407+200	409+500	Segunda calzada	12/03/2023	20/03/2023
15	Tramo 03: Casma - Chimbote	410+250	410+350	Segunda calzada	14/03/2023	20/03/2023
16	Tramo 05: Santa - Chao	458+800	459+400	Segunda calzada	14/03/2023	20/03/2023
17	Tramo 05: Santa - Chao	478+600	479+000	Segunda calzada	12/03/2023	20/03/2023
18	Tramo 05: Santa - Chao	479+600	481+350	Segunda calzada	12/03/2023	20/03/2023
19	Tramo 05: Santa - Chao	481+800	482+000	Segunda calzada	12/03/2023	20/03/2023
20	Tramo 05: Santa - Chao	494+000	494+500	Segunda calzada	14/03/2023	20/03/2023
21	Tramo 05: Santa - Chao	493+450	493+900	Segunda calzada	14/03/2023	20/03/2023
22	Tramo 05: Santa - Chao	510+300	510+700	Segunda calzada	14/03/2023	20/03/2023
23	Tramo 07: Virú - Emp. R01N	543+450	543+550	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023
24	Tramo 07: Virú - Emp. R01N	554+800	555+400	Segunda calzada	11/03/2023	20/03/2023

Cuadro N° 3

SECTOR	TRAMO	PROGRESIVA INICIO (referencial)	PROGRESIVA FIN (referencial)	CALZADA	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES	FECHA DE TÉRMINO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES
					Obligaciones iv, v y vi	
1	Tramo 01: Pativilca - Huarney	249+550	249+800	Segunda calzada	11/03/2023	15/04/2023
2	Tramo 01: Pativilca - Huarney	250+450	252+200	Segunda calzada	11/03/2023	15/04/2023
3	Tramo 02: Huarney - Casma	331+000	332+400	Segunda calzada	18/03/2023	15/04/2023
4	Tramo 02: Huarney - Casma	335+000	337+000	Segunda calzada	12/03/2023	15/04/2023
5	Tramo 03: Casma - Chimbote	395+600	396+000	Segunda calzada	14/03/2023	15/04/2023
6	Tramo 05: Santa - Chao	494+000	494+500	Segunda calzada	14/03/2023	15/04/2023
7	Tramo 05: Santa - Chao	493+450	493+900	Segunda calzada	14/03/2023	15/04/2023
8	Tramo 07: Virú - Emp. R01N	543+450	543+550	Segunda calzada	11/03/2023	15/04/2023

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firmat(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe

Cuadro N° 4

SECTOR	TRAMO	PROGRESIVA INICIO (referencial)	PROGRESIVA FIN (referencial)	CALZADA	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES	FECHA DE TÉRMINO DE SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES
					Obligaciones iv, v y vi	
1	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	224+250	224+380	Segunda Calzada	11/03/2023	10/06/2023
2	Tramo 01: Pativilca - Huarmey	265+800	266+800	Segunda Calzada	11/03/2023	10/06/2023
3	Tramo 02: Huarmey - Casma	332+980	334+850	Segunda Calzada	11/03/2023	10/06/2023
4	Tramo 03: Casma - Chimbote	407+200	409+500	Segunda Calzada	12/03/2023	10/06/2023
5	Tramo 07: Virú - Emp. R01N	554+800	555+400	Segunda Calzada	11/03/2023	10/06/2023

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución, así como el Informe N° 02287-2023-JCRV-GSF-OSITRAN a la empresa AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente.

Artículo 3°.- Autorizar la publicación de la presente Resolución en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS RICARDO ALIAGA CALDERÓN
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

NT 2023046761